



**RAPPORT D'ACTIVITES 2019 DU PROGRAMME
D'URGENCE POUR LE SAHEL AU BURKINA FASO
(PUS-BF)**

Février 2020

SOMMAIRE

INTRODUCTION	4
I. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROGRAMME	5
1.1. Objectifs de développement et axes d'intervention du programme.....	5
1.2. Coût et financement	6
1.3. Zone d'intervention et bénéficiaires	6
1.4. Dispositif de pilotage et de coordination.....	6
II. BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EN 2019	7
2.1 Contexte d'exécution du programme	7
2.2 Etat d'exécution global du programme en 2019	8
2.3 Principales réalisations par axe d'intervention	10
III. DIFFICULTES/ SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE ET PERSPECTIVES	21
3.1 Difficultés	21
3.2 Suggestions	21
CONCLUSION	22
Annexe 1 : Situation d'exécution physique détaillée des actions par ministère au 31/12/2019	i
Annexe 2 : Situation d'exécution financière détaillée des actions par ministère au 31/12/2020	a
Annexe 3 : Etat de mise en œuvre des conclusions du COS au cours de l'année 2019	6
Annexe 4 : Liste des ministères du PUS-BF	10

SIGLES ET ABBREVIATIONS

AFD	Agence française pour le développement
CCA	Chefs de circonscription administratives
CCR	Cadre de concertation régional
CONASUR	Conseil national du secours d'urgence
COS	Conseil d'orientation stratégique
CSPS	Centre de santé et de promotion sociale
DGCMF	Direction générale du contrôle des marchés et des engagements financiers
DGESS	Direction générale des études et des statistiques sectorielles
FCP	Fonds de consolidation de la paix
FDS	Forces de défense et de sécurité
MAAH	Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques
MATDCS	Ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale
MCIA	Ministère du commerce de l'industrie et de l'artisanat
MDENP	Ministère du développement de l'économie numérique et des postes
ME	Ministère de l'énergie
MEA	Ministère de l'eau et de l'assainissement
MEG	Médicament essentiel générique
MENA	Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation
MESRSI	Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l'innovation
MFSNF	Ministère de la femme de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire
MI	Ministère des infrastructures
MINEFID	Ministère de l'économie des finances et du développement
MJPEJ	Ministère de la jeunesse et de la promotion et de l'entrepreneuriat des jeunes
MRAH	Ministère des ressources animales et halieutiques
MS	Ministère de la santé
MSECU	Ministère de la sécurité
MSL	Ministère de la sécurité
MUH	Ministère des sports et loisirs
ONG	Ministère de l'urbanisme et de l'habitat
PDI	Organisation non gouvernementale
PNDES	Personnes déplacées internes
PNUD	Plan national de développement économique et social
PTAB	Programme des nations unies pour le développement
PUS-BF	Plan de travail annuel budgété
SNSI	Programme d'urgence pour le Sahel au Burkina Faso stratégie nationale de la sécurité intérieure
UC UE	Unité de coordination Union européenne

INTRODUCTION

Le Gouvernement burkinabè, face aux défis sécuritaires, a décidé de la mise en place d'un programme dénommé «**Programme d'Urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF)**» pour la période 2017-2020 initialement dans les régions administratives du Sahel et du Nord du pays. Outre le secteur de la sécurité et de la défense publique, il répond aux préoccupations soulevées par les populations locales de ces régions lors des tournées ministérielles en 2017. Le PUS-BF trouve son fondement dans le Plan national de développement économique et social (PNDES), la loi relative à la sécurité intérieure et sa stratégie nationale de la sécurité intérieure (SNSI) ainsi que les politiques sectorielles des secteurs sociaux de base (éducation, eau potable et assainissement et santé).

La propagation de la menace sécuritaire vers de nouvelles zones a commandé une réaction appropriée du Gouvernement qui a décidé de l'extension du programme aux régions de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun sur la période 2019-2021

En vue d'un pilotage efficace du programme, un dispositif institutionnel est mis en place. Le Conseil d'Orientation Stratégique (COS), présidé par SEM le Premier Ministre en est l'organe stratégique et tient une session chaque trimestre. Ainsi, la session du 15 mars 2019 a adopté le Plan de travail annuel budgété (PTAB) du programme avec un coût estimatif de 147,360 milliards de FCFA.

Le présent rapport annuel fait le point sur l'état de mise en œuvre du PTAB 2019 et est structuré autour de quatre points : (i) présentation succincte du programme, (ii) bilan de mise en œuvre des activités du programme ; (iii) difficultés rencontrées et leçons apprises et (iv) perspectives.

I. PRESENTATION SUCCINCTE DU PROGRAMME

Cette présentation met l'accent sur (i) les objectifs de développement et axes d'intervention ; (ii) le coût et le financement du programme; (iii); sa zone d'intervention et les bénéficiaires et (vi) le dispositif de pilotage et de mise en œuvre.

1.1. Objectifs de développement et axes d'intervention du programme

L'objectif global du PUS-BF est d'apporter **une réponse adéquate à la crise sécuritaire qui secoue plusieurs localités du pays**. De manière spécifique, il s'agira : (i) de répondre aux défis sécuritaires ; (ii) d'optimiser la gestion des urgences sociales ; (iii) de renforcer la présence de l'Etat et (iv) de poser les bases de la résilience des populations et des territoires.

Quatre axes, reliés aux 4 objectifs stratégiques, ont été définis. Ce sont :

- la prise en charge des défis sécuritaires qui implique à la fois : (i) le renforcement des capacités de mobilité des forces de défense et de sécurité (FDS); (ii) la fortification des infrastructures de sécurité ; (iii) l'amélioration de la plateforme infrastructurelle connexe ; (iv) le renforcement et la coordination des dispositifs de renseignement et (v) la promotion de la relation civilo-militaire ;
- l'optimisation de la gestion des urgences sociales. Cela implique : (i) la gestion des urgences humanitaires ; (ii) la prise en charge des besoins sanitaires des populations ; (iii) la gestion de la crise éducative ; (iv) l'amélioration de l'accès à l'eau potable et assainissement ;
- le renforcement de la présence de l'État à travers l'amélioration de (i) la gouvernance territoriale et (ii) la gouvernance locale.
- la construction des bases de la résilience par : (i) la préservation des droits humains ; (ii) la promotion de la cohésion sociale ; (iii) la préparation du retour des personnes déplacées internes et (iv) la prévention de l'extrémisme et la radicalisation.

Un cinquième axe lié à la gestion et à l'appui institutionnel du programme est assurée par le Ministère de l'économie, des finances et du développement (MINEFID) et vise à faciliter la coordination et la mise en œuvre du programme, en rapport avec les différentes parties prenantes (ministères sectoriels, collectivités territoriales, Organisations non gouvernementales, etc.) et garantir un suivi rapproché, une évaluation des interventions du programme, la communication et la mobilisation des ressources.

1.2. Coût et financement

Le coût global du programme pour la période 2019-2021 est estimé à 243 milliards de FCFA. C'est un montant indicatif qui doit être ajusté chaque année en fonction de l'évolution des besoins liés au contexte sécuritaire de la zone d'intervention. Les financements proviendront du budget de l'Etat et des ressources mobilisées auprès des partenaires techniques et financiers.

1.3. Zone d'intervention et bénéficiaires

La zone de couverture du projet concerne 6 régions administratives du Burkina Faso à savoir le Sahel, le Nord, la Boucle du Mouhoun, le Centre-nord, le Centre-est et l'Est. Au total, ce sont 106 communes de ces régions qui sont ciblées par le programme. La liste des communes d'intervention du PUS ainsi que la carte géographique sont en annexe.

Les bénéficiaires directs du programme sont entre autres : la population, les collectivités territoriales, les Chefs de circonscriptions administratives (CCA), les collectivités territoriales et les FDS.

1.4. Dispositif de pilotage et de coordination

Le dispositif de pilotage et de coordination comprend : (i) le Conseil d'orientation stratégique (COS) qui est l'organe de pilotage stratégique du programme présidé par SEM le Premier Ministre; (ii) le Comité de Supervision (COSUP), présidé par le Ministre Délégué auprès du Ministre de l'économie, des finances et du développement, chargé de l'aménagement du territoire, qui a pour mission d'assurer le suivi opérationnel de l'ensemble du programme ; (iii) les Cadres de Concertation Régionaux (CCR) de suivi du PUS-BF, présidés par les Gouverneurs des régions dont le rôle est d'assurer un suivi rapproché du programme aux niveaux régional, provincial et communal et (iv) l'Unité de Coordination (UC), appuyée par des points focaux des ministères concernés, qui est chargée essentiellement de la bonne coordination et du suivi-évaluation de la mise en œuvre des activités du programme.

Le programme est placé sous la responsabilité administrative et financière du MINEFID. Pour ce qui est de la tutelle technique, elle épouse son caractère multisectoriel et est de ce fait assurée par les départements ministériels au regard de leurs compétences (attributions) vis-à-vis des axes d'intervention du programme. A ce jour, dix-neuf (19) ministères sont concernés par la mise en œuvre du PUS-BF.

La programmation des actions du PUS-BF se fait en étroite collaboration avec les ministères concernés à travers leurs Directions générales des études et des

statistiques sectorielles (DGESS) et leurs projets et programmes de développement. Au sein de chaque département ministériel concerné, un Point focal (PF) du programme est désigné et est responsable de la programmation des actions/activités, du suivi de leur mise en œuvre, de la centralisation et de la capitalisation des bilans d'exécution et de leur transmission périodique à l'UC du PUS-BF.

II. BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME EN 2019

Dans cette partie, il est décrit : (i) le contexte d'exécution du programme ; (ii) l'état d'exécution global du programme ; (iii) et les principales réalisations par axe.

2.1 Contexte d'exécution du programme

En 2019, le programme a été mis en œuvre dans un contexte sécuritaire extrêmement difficile nonobstant les tendances économiques internationales et nationales favorables. En effet, au plan national, le contexte économique a été marqué par une campagne agricole assez favorable, une activité économique dont le rythme de croissance était en légère régression (6,5%) par rapport à 2018 (6,6%). L'exécution du budget de l'Etat, exercice 2019 contrairement aux années 2017 et 2018, n'a pas enregistré de régulations de crédits budgétaires et les activités de recouvrement des recettes publiques se sont bien comportées malgré les mouvements sociaux au niveau des régions financières.

Le Gouvernement ayant le leadership en matière de financement du programme à travers le budget de l'Etat, l'adoption de la loi de finances rectificative au mois de septembre de l'année 2019 a permis aux différents ministères de faire des propositions d'ajustements de leur PTAB dans le programme en vue de revoir les activités à réaliser en tenant compte du contexte sécuritaire sur le terrain et les besoins prioritaires nés en cours d'exécution. C'est par exemple les cas du Ministère en charge de la Femme, de la Solidarité Nationale et de la Famille (MFSNF), pour le renforcement des activités du Conseil national du secours d'urgence (CONASUR), du Fonds National de Solidarité et du Projet filets sociaux, du Ministère de l'Eau et de l'Assainissement (MEA) pour la construction et la réhabilitation d'ouvrages de mobilisation des ressources en eau et du Ministère de la Santé pour la poursuite de la construction de CSPTS.

La mise en œuvre du programme a été aussi affectée par des mouvements de populations surtout dans la zone du centre nord. Ces déplacements forcés ont nécessité la mise en place d'un dispositif d'accueil, d'assistance et de prise en charge de ces populations au niveau du ministère en charge de l'action humanitaire afin de leur assurer de meilleures conditions de vie mais aussi le déplacement géographique de certaines activités au profit des populations déplacées.

Enfin, la menace sécuritaire a fortement ébranlé la mise en œuvre des activités du PUS-BF en 2019. En effet, l'exécution des marchés publics s'est révélée difficile car la plupart des ministères ont signalé des chantiers en arrêt, des chantiers abandonnés ou non finis suite aux menaces récurrentes d'individus armés non identifiés.

Malgré ce contexte difficile, les actions entreprises dans les différents domaines du programme ont permis de parvenir à des résultats tangibles à la date du 31 décembre 2019.

2.2 Etat d'exécution global du programme en 2019

2.2.1 Bilan physique

Au 31 décembre 2019, le niveau d'exécution physique des actions prévues dans le PTAB 2019 par les différents ministères est présenté essentiellement suivant les actions entièrement **exécutées** et celles **en cours d'exécution**. Ainsi, la situation d'exécution fait ressortir **243 actions exécutées et 132 en cours sur une prévision de 375 actions**, représentant des taux d'exécution respectifs de **64,8% et 35,2%**. Comparativement à l'année passée, il y a une nette amélioration des actions entièrement exécutées car ce taux était de 51,93%. Cette situation est imputable à l'adoption de la loi de finances rectificative qui a permis aux différents ministères de réaménager leurs activités en tenant compte du contexte sécuritaire et de l'adoption, quoique tardivement, du décret d'allègement qui a permis l'exécution des marchés publics.

Par ailleurs, il faut noter que la majeure partie des activités exécutées l'ont été dans la zone initiale du PUS-BF (Sahel et Nord). En raison de l'adoption au mois de juin 2019 de la stratégie d'extension du PUS-BF, les ministères sectoriels n'ont pas eu les ressources à temps pour débiter la mise en œuvre des activités du programme dans les 4 nouvelles régions (Est, Centre-Est, Centre-Nord et Boucle du Mouhoun). C'est seulement l'adoption de la loi de finances rectificative au mois de septembre 2019 qui a permis d'y réaliser certaines activités du PUS-BF avec le réaménagement budgétaire.

Tableau 1 : Situation d'exécution physique du PUS-BF au 31/12/2019

N°	Ministère	Total des actions programmées	Niveau de maturité		Taux d'exécution %	
			Actions exécutées	Actions en cours	Exécutées	En cours
1	MSECU	44	28	16	63,6%	36,4%
2	Ministère des infrastructures	15	3	12	20,0%	80,0%
3	Ministère de la santé	69	32	37	46,4%	53,6%
4	MFSNFAH	22	16	6	72,7%	27,3%
5	MENAPLN	54	20	34	37,0%	63,0%
6	MATD-CS	9	7	2	77,8%	22,2%
7	MUH	4	1	3	25,0%	75,0%
8	MCIA	6	3	3	50,0%	50,0%
9	MPDHPC	10	9	1	90,0%	10,0%
10	MESRSI	1	1	0	100,0%	0,0%
11	MRAH	30	13	16	43,3%	53,3%
12	MAAH	32	13	19	40,6%	59,4%
13	MDENP	2	0	2	0,0%	100,0%
14	MSL	3	2	1	66,7%	33,3%
15	MEA	47	40	7	85,1%	14,9%
16	MENERGIE	27	13	14	48,1%	51,9%
17	MJPEJ	42	26	16	61,9%	38,1%
18	MINEFID	69	16	53	23,2%	76,8%
19	MDNAC	PM	PM	PM	PM	PM
TOTAL		375	243	132	64,8%	35,2%

2.2.2 Bilan financier

Au plan financier, les engagements de dépenses se chiffrent à environ **63,42 milliards sur une prévision de 132,83 milliards**, soit un taux d'exécution de **47,8%**. Ce total général ne prend pas en compte les prévisions des partenaires techniques et financiers de certains ministères ¹ qui ne sont pas encore

¹ Il s'agit du MFSNAC, du ministère de la santé, du MENAPLN, du MATD-CS, du MDHPC, du MSL et du MJPEJ.

disponibles. Le tableau ci-après décrit la situation synthétique d'exécution financière des actions par ministère (voir détail en annexe 2).

Tableau 2 : Situation d'exécution financière du PUS-BF au 31/12/2019

N°	Ministère	Prévisions annuelles (PTA)	Paiements effectués	Taux d'exécution
1	MSECU	9 109 911 293	1 528 087 140	17%
2	MI	68 945 407 722	22 533 307 838	33%
3	MDENP	2 851 342 560	1 555 277 760	55%
4	ME	6 949 550 712	4 030 308 557	58%
5	MFSNFAC	9 601 853 359	7 969 538 288	83%
6	MS	2 947 184 928	2 564 050 887	87%
7	MEA	15 551 770 000	13 961 820 000	90%
8	MENAPLN	1 463 108 496	643 767 738	44%
9	MATDCS	646 872 792	184 872 792	29%
10	MUH	310 050 000	32 060 600	10%
11	MCIA	306 000 000	34 300 000	11%
12	MDHPC	30 139 385	16 275 268	54%
13	MESRSI	26 000 000	26 000 000	100%
14	MRAH	3 559 622 582	3 442 622 532	97%
15	MAAH	6 417 917 193	2 443 538 260	38%
16	MSL	97 847 260	30 332 651	31%
17	MJPEJ	180 644 155	105 852 015	59%
18	MINEFID	3 838 100 000	2 326 860 000	61%
Total Général		132 833 322 438	63 428 872 326	47,8%

2.3 Principales réalisations par axe d'intervention

Les efforts consentis par les différents acteurs de mise en œuvre du PUS-BF ont permis de concrétiser des réalisations majeures qui se déclinent suivant les axes d'intervention du programme (*Voir situation détaillée des actions réalisées en annexe 1*).

2.3.1 Axe 1 : prise en charge des défis sécuritaires

Au 31 décembre 2019, les acquis engrangés au niveau de cet axe concernent entre autres la reconstruction de la Direction Provinciale de la Police Nationale (DPPN) du Soum, la construction de nouvelles brigades territoriales (BT) à Gorgadji et à Sampelga ainsi que la construction des clôtures des BT de Bondoré, de Sebba et de Markoye.

Il faut noter aussi l'acquisition de moyens roulants (motos XTZ 150), de matériel de protection, du matériel et mobiliers de bureau, de matériels informatiques au profit des services de sécurité (police et gendarmerie) de toutes les régions du PUS-BF.

Aussi, dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire dans les régions d'intervention du PUS-BF, il a été mis à la disposition des différents services de sécurité de ces régions du personnel issu des écoles de formation par décision n°2018-0424/MSECU/CAB du 20 septembre 2018 et n°2018-0688/MSECU/CAB du 21 septembre 2018. Ainsi, ce sont 2 136 agents qui sont sortis en 2019 de l'Ecole nationale de police. Ces affectations ont permis d'améliorer le ratio agent de sécurité/population dans les différentes régions du PUS-BF.



Infrastructures de sécurité réalisées dans la région du Sahel en 2019

Par ailleurs, dans le cadre du projet d'appui à l'amélioration de la confiance entre l'Administration mis en œuvre dans le cadre du PUS-BF et financé par le Fonds de consolidation de la paix (FCP) des Nations Unies, les activités suivantes ont été réalisées : (i) la formation de 105 formateurs et de 100 FDS et des acteurs locaux, sur la mise en place des Coordinations communales de sécurité (CCS); (ii) la mise en place effective de 15 CCS ; (iii) la sensibilisation de 1 533 personnes dont 337 FDS sur la lutte contre la corruption ; (iv) l'organisation d'un atelier de sensibilisation sur la corruption et ses méfaits à l'Académie de la Police Nationale; (v) l'acquisition de 40 ordinateurs complets de bureau, 7 ordinateurs

portables et un serveur pour 17 services de sécurité et de matériels de salubrité et (vi) l'organisation de 6 activités civilo-militaires.



Remise de matériels au Ministère de la sécurité



Activité sportive à Dori

En matière d'infrastructures routières, il faut noter les travaux de construction en cours de pistes rurales dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la route Didyr-Toma-Tougan, et les études des travaux de construction et de bitumage des routes régionales N°32 (Tibga - Emb RN04 - Diabo - Comin Yanga) et N° 06 (Comin Yanga - Ouargaye EmB RN17).

S'agissant des interventions en matière de développement de l'économie numérique, il faut noter la poursuite du déploiement dans les localités de Gorom-Gorom, de Djibo, de Touka-Korno, de Pobe-Mengao, de Saouga et de la réalisation du réseau fibre optique au sahel (tronçons du Backbone National) sur les axes Ouahigouya – Djibo – Aribinda – Gorom Gorom – Dori – Kaya malgré la situation sécuritaire difficile qui impacte négativement la mise en œuvre de cette opération

2.3.2 Axe 2: optimisation de la gestion des urgences humanitaires et sociales

Les actions humanitaires et de solidarité nationale se sont traduites par les transferts de 218 millions FCFA à 7 272 personnes pauvres et vulnérables de la région du Sahel et de 8, 656 milliards F CFA à 59 600 bénéficiaires dans les régions du Nord, de l'Est et du Centre-Est dans le cadre de la mise en œuvre du projet filets sociaux. Par ailleurs, dans le cadre de la prise en charge des Personnes déplacées internes (PDI), il a été procédé à la distribution de 250 tonnes de céréales d'une valeur de 75 millions de FCFA au profit des PDI accueillies dans les communes de Arbinda et Kelbo (province du Soum) et Gorgadji (province du Séno) et l'assistance alimentaire et matérielle de 492 437 PDI d'un montant d'environ 1, 572 milliards FCFA. Cette assistance est composée de tentes, de nattes, de couvertures, de seaux, de ballots de friperie, de bouilloire, etc. pour les régions du Sahel, du Nord, du Centre Nord et de la Boucle du Mouhoun.



Remises des vivres et matériels aux déplacés par les autorités

Dans le domaine de la santé, il faut noter : (i) la réhabilitation du service de la maternité et du hall patients du CMA de Djibo ; (ii) la normalisation du CM de Arbinda (maternité, aire de lavage et éclairage solaire) ; (iii) la construction de 10 nouveaux CSPS à Bandiedaga-Gourma, à Touro, à Doumam, de serguessouma, de Sibbe, de Ouindoupouli, Gatougou, Babonga et à Keld-Edjef (iv) la normalisation du CMA de Sebba avec un bloc d'urgence médicochirurgical; (v) l'acquisition de 4 ambulances au profit des districts sanitaires de Dori, de Sebba, de la Garnison de gendarmerie de Dori et des CSPS de la commune de Tongomayel.

Dans le domaine de l'éducation, les actions entreprises ont permis de réaliser un bloc de 2 salles de classe et latrines à Ouindigui, à Koungoussi, à Boala, à Boulsa, une salle de classe équipée à Déou et à Rollo. Des blocs de 3 salles de classes (y compris bureau, magasin et latrine) ont été réalisés à Gorom-Gorom, Sebba, Tankougounadie, Dori, Bondoukuy, Bartiebougou, Partiaga, Diapaga, Manni, Yargatenga et Diguel.

Les actions entreprises **en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement** ont permis la réalisation de 10 AEPS neuves dans les régions du sahel, du nord et de la Boucle du Mouhoun, la réalisation de 302 forages neufs dans les régions du Sahel, du Nord, de l'Est, du Centre-Est et de la Boucle du Mouhoun et la réalisation de 6 095 latrines familiales au profit des ménages des six régions du PUS-BF. Il faut noter également la réalisation de 90 latrines publiques et institutionnelles dans les régions du Sahel, du Nord, du Centre Est, de la Boucle du Mouhoun et de l'Est.

2.3.3 Axe 3: renforcement de la présence de l'Etat

Dans le cadre de l'administration territoriale, les actions suivantes ont été réalisées : (i) la construction et la réhabilitation des bâtiments au profit des Chefs

de circonscriptions administratives (CCA) dans les provinces du Seno et du Soum, (ii) les acquisitions de matériaux et d'outillage pour la construction de 400 bornes de la frontière Burkina Faso-Niger, et d'équipements techniques pour le bornage des zones frontalières des régions du PUS-BF.

Par ailleurs, les résultats suivants ont été obtenus grâce au projet d'appui à l'amélioration de la confiance entre l'Administration et les populations : (i) la dotation de 34 structures de l'administration publique (15 mairies, 15 préfectures et 4 palais de justice) en matériels informatiques et de mobiliers pour un meilleur service aux populations et (ii) l'enrôlement de 12 913 citoyens (dont 4580 femmes/ filles) pour l'obtention d'un acte d'état civil et de 5 000 citoyens (dont 1852 femmes) enrôlés pour l'acquisition de carte nationale d'identité burkinabè (CNIB) dans 11 communes du Sahel et 4 du Nord,



Etablissement d'actes de naissances aux citoyens de la Région du Sahel

Par ailleurs, le programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en collaboration avec le Grand-Duché du Luxembourg a fourni sept (7) véhicules Tout-terrains destinés aux CCA des régions du Nord et du Sahel afin de renforcer leurs capacités dans l'accomplissement de leur mission de service public à l'endroit des populations.



Une vue des motos et véhicules remis au MATD

Dans le cadre de l'Assistance technique à la maîtrise d'ouvrage du PUS-BF (AMOC – COM) en lien avec l'appui budgétaire de l'UE, l'ONG Eau-vive a réalisé les activités suivantes :

- le recrutement d'un pool de 12 assistants en Maitrise d'ouvrage Communale (MOC) pour les communes d'intervention du PUS-BF dans les régions du Sahel et du Nord ;
- une étude de référence sur la MOC des communes du PUS-BF;
- la formation de 83 élus municipaux dont 7 femmes et représentants des services techniques de l'eau et assainissement, éducation et santé sur l'intégration de l'approche fondée sur les droits humains (AFDH) dans les différents Plans Communaux de Développement (PCD) à Dori et à Ouahigouya ;
- l'élaboration du plan de communication du PUS-BF ;
- la tenue d'une session de formation des Personnes Responsables des Marchés (PRM) communaux au profit de 30 communes du Sahel sur la réglementation des Marchés Publics et sur les nouveaux Dossiers Standards Nationaux d'Acquisition ;
- la tenue de trois sessions de formations des élus en maîtrise d'ouvrage communale et en gestion du service publique d'eau et assainissement dans les centres de Gorom-Gorom, Dori et Ouahigouya au profit des communes d'intervention du PUS-BF

2.3.4 Axe 4: construction des bases de la résilience des populations et des territoires

Dans le domaine de l'urbanisme, on relève la réalisation du plan d'occupation des sols (POS) de la commune urbaine de Dori.

Dans le domaine du commerce et de l'artisanat, il faut signaler l'octroi de crédits aux PME des régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du

Centre-Est, la formation de 120 jeunes burkinabé sur le concept « entreprendre à zéro franc (EZF) » à Dori.

Au niveau de la production agro-pastorale; les investissements réalisés ont permis de disposer du balisage des aires de pâtures dans la province du Yagha, des parcs de vaccination dans les communes de Bani, de Djibo, de Sebba, de Thiou, de Kain de Boundoré et de Solhan, la réalisation de forages pastoraux à Thiou, à Kain, à Sollé, à Bahn. Des achats de vaccin contre les maladies bovine et ovine dans les communes de Thiou, de Kain, de Sollé et de Bahn ont été acquis. Par ailleurs, il faut noter la construction de (04) magasins de stockage de 500 tonnes au profit de la SONAGESS à Dori, à Gorom-Gorom, Djibo et Sebba, la réhabilitation en cours de 26 magasins de stockage de 500 tonnes au profit de la SONAGESS dans la région du Sahel, l'acquisition des kits d'équipements des magasins de warrantage dans les communes de Bani, de Sampelga, de Titabé, d'Arbinda, de Tongomayel, de Pobé-Mengao et de Gorom-Gorom.

Enfin, il faut enregistrer l'acquisition de petits ruminants au profits des ménages vulnérables et l'achèvement et la réception des travaux d'aménagement en gravitaire d'un périmètre irrigué de 12,30 ha en aval du barrage de Bani.

Dans le cadre du projet d'appui à la gestion pacifique des conflits locaux dans les régions du sahel et du nord au Burkina Faso du Système des Nations Unies, les résultats suivant ont été obtenus :

- la formation de 351 personnes dont 70 femmes sur la conduite d'une analyse locale de conflits dans la région du Sahel ;
- la tenue d'un dialogue entre les jeunes de 45 hommes et 16 femmes, les autorités locales et les communautés sur les stratégies pour l'implication des jeunes dans le renforcement du vivre ensemble et de la cohésion sociale dans la région du Centre-Nord affectée par des conflits intercommunautaires ;
- la sensibilisation de 92 personnes sur le vivre-ensemble et la cohésion sociale dans la région du centre-Nord;
- l'initiation de 61 jeunes dont 16 filles sur les techniques de prévention des conflits et d'identification des facteurs de risques de conflits dans la région du centre-Nord (Kaya) ;
- le renforcement des capacités techniques de 75 personnes sur l'alerte précoce;
- la diffusion de 03 pièces de théâtre sur le renforcement de la cohésion sociale au Burkina Faso à travers les radios communautaires permettant ainsi de sensibiliser les populations ;
- la dynamisation des comités mixtes de gestion et de prévention des conflits dans les camps de réfugiés ;

- le renforcement de capacités de 50 structures d'intersection et de médiation en conduite d'analyse de conflits dans le but de prévenir et de gérer les conflits.

Aussi, dans le cadre du projet de la promotion de la culture de la Paix et de la cohésion sociale dans les régions du Nord et du Sahel du Système des Nations Unies, les résultats suivant ont été atteints :

- 1 265 personnes dont 807 femmes ont été formées sur la culture de la paix et la cohésion sociale ;
- 437 930 personnes touchées directement par les activités de CCC à travers une approche multimédia combinant la communication de masse et la communication interpersonnelle ;
- 3 modules d'éducation à la paix et un guide de sensibilisation pour les animateurs ont été élaborés ;
- un atelier de réflexion entre les directions techniques du MENAPLN et des représentants des organisations faïtières musulmanes a permis d'adopter la formule d'éducation accélérée et la démarche d'implémentation dans les foyers coraniques dans un contexte d'insécurité ;
- 110 mécanismes de veille et de suivi de risques dans 110 villages sont fonctionnels ;
- 32 clubs d'adolescentes et 37 d'adolescents regroupant 1 656 membres dans 40 villages ont été mis en place pour soutenir la participation des jeunes aux initiatives de cohésion sociale, et de prévention des conflits et la radicalisation ;
- 220 leaders communautaires ont été touchés par 35 séances de plaidoyer sur l'importance du rôle de la femme dans la promotion de la culture de la paix et la cohésion sociale ;
- 411 espaces de dialogue communautaire par les organisations féminines pour l'engagement des structures locales pour la prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation ont été mis en place.

2.3.5 Axe 5: gestion du programme et appui institutionnel.

Cet axe vise à faciliter la coordination et la mise en œuvre du programme, en rapport avec les différentes parties prenantes et à garantir un suivi rapproché, une évaluation des interventions du programme, la communication des résultats et la mobilisation des ressources.

Le COS du PUS-BF a tenu 2 sessions au cours de l'année 2019 à savoir le 15 mars et le 27 septembre. .

Des efforts ont été consentis pour l'opérationnalisation des dispositifs régionaux dans les nouvelles zones. Ainsi, les comités de suivi du PUS-BF des régions du Centre-Nord, du Centre-Est, de l'Est et de la Boucle du Mouhoun ont été installés

officiellement au cours de l'année 2019 par les différents Gouverneurs concernés. Par ailleurs, les membres de ces cadres ont procédé à la planification des activités des communes pour l'alimentation du plan d'actions du PUS-BF pour la période 2020-2021

Quelques images de l'installation des cadres régionaux de suivi du PUS-BF :



Région du Centre-Est



Région du Centre-Nord



Région de l'Est



Région de la Boucle du Mouhoun

En réponse à la demande du Gouvernement, une mission de 4 partenaires techniques et financiers ²a séjourné au Burkina Faso du 1^{er} au 10 juillet 2019. L'objectif de la mission était de conseiller le Gouvernement et ses partenaires sur l'élaboration d'une Evaluation de la Prévention et de la Consolidation de la Paix (EPCP) qui a abouti à l'élaboration d'une Matrice d'actions prioritaires du PUS-BF.

² Il s'agit de la Banque africaine de développement (BAD), de l'Union européenne (UE), du Système des Nations Unies (ONU) et de la Banque mondiale (BM)

L'élaboration de la MAP a permis d'identifier les priorités urgentes en matière de prévention et de consolidation de la paix dans les six régions du PUS-BF et de définir des actions pour renforcer la coordination et l'opérationnalisation des activités. Les priorités identifiées dans les MAP sont basées sur les instruments existants, en particulier le PUS-BF, tout en élargissant l'analyse afin de couvrir des priorités qui actuellement, ne sont pas ou suffisamment identifiées par les instruments de réponse à la crise sécuritaire.

Dans le cadre des rencontres d'échanges sur la contribution des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) à la mise en œuvre du PUS-BF, des réunions d'échanges se sont tenues à Ouagadougou les 18 et 19 juin 2019 et le 19 novembre 2019.



Cadre de concertation des PTF du PUS (novembre 2019)



Cadre de concertation des PTF (juin 2019)

Dans le cadre de la mobilisation des ressources, deux (2) partenaires techniques et financiers en l'occurrence l'Union Européenne (UE) et l'Agence française du développement ont apporté des appuis au PUS-BF.

L'UE apporte, à travers le Fonds fiduciaire d'urgence (FFU), un appui budgétaire en 3 phases pour la mise en œuvre du Programme d'urgence pour le Sahel (PUS-BF).

La phase 1 est un appui initial en deux tranches dans trois secteurs : eau potable et assainissement, santé et sécurité. Cet appui vise à soutenir sur la période 2018-2019, les efforts du Gouvernement pour l'amélioration de la sécurisation des personnes et des biens, la réduction de la vulnérabilité des populations à travers un meilleur accès aux services sociaux de base. Les montants des affectations dans ces secteurs se présentent comme suit :

- en 2018, la tranche fixe est de 9,5 millions d'euros, tandis que la tranche variable est de 5 millions d'euros pour chacun des secteurs ;
- en 2019, la tranche fixe est de 9,5 millions d'euros et chacun des trois secteurs aura un budget de 5 millions d'euros pour la tranche variable.

Le déblocage de la tranche 2018 a eu lieu en septembre 2018 sur la base des performances du premier semestre 2018. Un montant total de 24,5 millions d'euros a été versé dont 9,5 millions d'euros pour la tranche fixe et 13 750 819 d'euros pour la tranche variable. Pour cette dernière, le Ministère de la sécurité et celui de l'eau ont obtenu chacun son enveloppe prévue (5 millions d'euros). Quant au Ministère de la santé, il a perdu 25% de son enveloppe (soit 1 249 181 euros) du fait de la non-atteinte de la cible liée au taux de rupture des stocks de 45 médicaments traceurs. Pour une cible de 14,03%, le taux de rupture au 30 juin 2018 était de 23,75%.

La France à travers l'Agence française de développement (AFD) accorde une aide budgétaire globale sur don de 10 millions d'euros, soit environ 6,56 milliards de francs CFA, pour le financement du Plan national de développement économique et social (PNDES) et du PUS-BF. La Convention de financement de cette aide a été signée le 24 juillet 2019. Cette aide est répartie comme suit : (i) 6 millions d'euros (3,94 milliards de francs CFA) non affectés (appui budgétaire général classique) permettant au Gouvernement de faire face à certaines dépenses prioritaires ; (ii) 4 millions d'euros (2,62 milliards de francs CFA) affectés à des dépenses qui conditionnent la bonne exécution des projets financés par l'AFD dans la zone d'intervention du Programme d'urgence pour le Sahel au Burkina Faso (PUS-BF). Les ressources affectées seront réparties comme suit : (i) 1,5 millions d'euros (984 millions de francs CFA) pour la construction du centre de secours de Dori ; (ii) 2,5 millions d'euros (1,32 milliards de francs CFA) pour la contrepartie nationale de programmes de développement financés par l'AFD dans la région de l'Est en matière de sécurité alimentaire et d'assainissement. Le décaissement des tranches variables de cette aide est assujéti aux conditions suivantes : (i) en septembre 2019, la consultation pour la réalisation de l'étude de la stratégie est lancée et (ii) en 2020 et 2021, la stratégie de la commande publique est mise en œuvre à travers la stratégie de passation de marché adaptée aux zones vulnérables au Burkina Faso.



Signature de convention avec l'UE



Signature de convention avec la France

Par ailleurs, des actions de communication ont été conduites en partenariat avec l'ONG Equal Access, financé par l'USAID, visant à accroître la redevabilité des autorités gouvernementales responsables du PUS-BF envers les populations du Soum, du Séno, et de l'Oudalan. Dans ce sens, les activités suivantes ont été réalisées : la production et la diffusion d'émissions radiophoniques sur les réalisations du PUS-BF : (i) le soutien à l'organisation des cadres de concertation provinciaux et communaux du PUS-BF; (ii) l'appui à la communication stratégique du PUS-BF notamment les réalisations de la charte graphique, du site web et la publication du rapport d'exécution 2018 du programme, et (iii) l'organisation de concours vidéos sur la compréhension du PUS-BF par les communautés locales

III. DIFFICULTES/ SUGGESTIONS DE MISE EN ŒUVRE ET PERSPECTIVES

3.1 Difficultés

La principale difficulté pour la mise en œuvre des activités du PUS-BF en 2019 a été la persistance de la menace sécuritaire. En effet, l'exécution des marchés publics s'est révélée difficile pour la plupart des ministères avec des chantiers en arrêt ou suite aux menaces récurrentes des groupes terroristes.

A cette difficulté majeure s'ajoutent celles qui ont trait :

- aux mouvements sociaux dans l'administration publique qui ont entraîné des retards dans le démarrage des différents chantiers dans certains ministères;
- aux défaillances des entreprises dans le respect des clauses contractuelles ;
- à l'adoption tardive du décret d'allègement de la procédure de passation des marchés;
- aux retards de paiement des avances et des décomptes qui plombent l'exécution des marchés ;
- au refus de certaines institutions financières d'accompagner les entreprises ayant un marché dans les régions couvertes par le programme du fait de l'insécurité ;
- à l'insuffisance de ressources pour couvrir les besoins de financement des activités dans les nouvelles régions.

3.2 Suggestions

En vue de résorber ces difficultés, les suggestions suivantes sont émises :

- l'accélération de l'élaboration et de l'opérationnalisation du plan de sécurisation des investissements réalisées dans le cadre du PUS-BF ;
- une plus grande implication des premiers responsables des départements ministériels dans le suivi du PUS-BF ;

- l'adoption au premier trimestre du nouveau décret d'allègement pour la mise en œuvre du PTAB 2020 ;
- la nécessité pour les ministères concernés par le PUS-BF de prendre des mesures d'anticipation pour la passation rapide des marchés suite à l'adoption du nouveau décret d'allègement;
- l'opérationnalisation de la MAP du PUS-BF et l'accompagnement financier des PTF
- l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de marchés publics adaptée aux zones fragiles.

CONCLUSION

La mise en œuvre du PTAB 2019 s'est faite dans un contexte sécuritaire difficile marqué par la recrudescence des attaques dans la zone d'intervention du programme entraînant un déplacement massif des populations. Malgré cette situation défavorable, les efforts consentis par les différents acteurs de mise en œuvre ont permis d'obtenir des résultats forts appréciables comparativement à l'année précédente. En effet, le taux d'exécution s'est établi à **64,8% en 2019 contre 51,93%** en 2018. Au plan financier, le taux d'engagement des dépenses est de **47,8%**.

Pour une mise en œuvre efficace du programme, il est urgent pour le Gouvernement, compte tenu de l'évolution de la situation, de déployer les moyens nécessaires (défense et sécurité) en vue de la sécurisation de la zone d'intervention du programme.

Aussi, l'élaboration et l'opérationnalisation de la MAP du PUS-BF constituent des opportunités pour accélérer la mise en œuvre du programme en particulier et des autres projets et programmes de développement dans les régions concernées.

Annexe 1 : Situation d'exécution physique détaillée des actions par ministère au 31/12/2019

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
AXE 1 : PRISE EN CHARGE DES DEFIS SECURITAIRES						
MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU)						
1	Construction poste de commandement de gendarmerie de Djibo	Djibo	1	198 727 144	100%	
2	Reconstruction de la Brigade Territoriale de Déou	Deou	1	166 000 000	100%	
3	Reconstruction du CCP Djibo	Djibo	1	522 000 000	100%	
4	Construction de la caserne de l'escadron DIGUEL	Diguel	1	356 301 752	26%	
5	Construction d'une nouvelle brigade à Gorgadji	Gorgadji	1	232 105 903	100%	
6	Construction d'une nouvelle brigade à SAMPELGA	Sampelga	1	232 105 903	45%	
7	Logement + toilette externe et la clôture de la BT Diguel	DIGUEL	1	380 000 000	26%	
8	Construction PSIG SEBBA	Sebba	1	213 476 991	65%	
9	Construire la clôture du Commissariat de Police de District (CPD) de Tin-Akoff	Tin Akoff	1	35 001 750	55%	
10	Réhabiliter la brigade territoriale (BT) de gendarmerie Markoye	Markoye	1	27 000 750	65%	
11	Construction d'un CPD à Koutougou	Koutougou	1	185 000 000	100%	
12	Construire une Brigade territoriale de Gendarmerie à Pobé-Mengao dans la région du Sahel	Pobé-Mengao	1	150 000 000	100%	
13	Construction de la clôture de la Brigade	Kelbo	1	70 000 000	suspendu	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
	Territoriale (BT) de Kelbo					
14	Construction de la clôture de la BT de Bondoré	Bondoré	1	70 000 000	85%	
15	Construction de la clôture de BT de Falangountou	Falangountou	1	70 000 000	suspendu	
16	Construction de la clôture de la BT de Markoye	Markoye	1	70 000 000	suspendu	
17	Construction de la clôture de la BT de Sebba	Sebba	1	70 000 000	100%	
18	Construction du CPD de Solhan	Solhan	1	200 000 000	suspendu	
19	Réhabilitation et construction de la clôture du CPD de Sollé	Sollé	1	57 000 000	suspendu	
20	Construction de la clôture de la DPPN de Yagha	Sebba	1	46 500 000	suspendu	
21	Construction de la clôture du Commissariat de Police de District (CPD) de Markoye	Markoye	1	46 500 000	100%	
22	Reconstruction du CPD BANI	Bani	1	185 000 000	100%	
23	Réfection et clôture de la BT de Thiou	Thiou	1	54 447 000	100%	
24	Poursuite de construction du CPD KAIN	Kain	1	37 489 000	100%	
25	construction de la brigade territoriale de Nassoumbou	Nassoumbou	1	200 000 000	25%	
26	construction de la brigade territoriale	Solhan	1	200 000 000	40%	
27	Construction du CPD de Gorgadji	Gorgadji	1	232 105 903	100%	
28	Construction du CPD	Sampelga	1	189 477 312	100%	
29	Réfection de la BT	Arbinda	1	3 550 868	100%	
30	Réfection de la BT	Kelbo	1	6 415 111	100%	
31	Réfection de la BT	Déou	1	6 631 045	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
32	Doter de moyens roulants (motos) des services de sécurité des régions Nord	ND	36	72 000 000	100%	
33	Acquérir du matériel et mobiliers de bureau au profit des CPD construits dans les régions de l'Est et du sahel	ND	3	18 795 000	100%	
34	Matériel de protection pour les services de Police	ND	1	407 850 000	100%	
35	Matériel roulants (2 Véhicules par service) pour les services de Police	ND	1	210 000 000	100%	
36	Matériel et mobilier de bureau pour les services de police	ND	1	62 650 000	100%	
37	acquisition de matériels informatiques au profit des services de police	ND	ND	27 700 000	100%	
38	Acquisition de 28 motos XTZ 150 au profit des forces de défense et de sécurité (FDS)	ND	ND	69 384 000	100%	
39	Acquisition de véhicules d'intervention et de motos	ND	ND	1 500 000 000	100%	
40	Acquisition d'effets d'habillement au profit des forces de défense et de sécurité	ND	ND	1 500 000 000	100%	
41	Affecter policiers dans les zones du PUS-BF	sahel	PM	PM	100%	
42	Affecter Gendarmes dans les zones du PUS-BF	sahel	PM	PM	100%	
43	Former 125 policiers et 125 Gendarmes en lutte contre le Terrorisme, les droits humains et le genre	sahel	250	50 100 000	100%	
44	Mise en place, installer et former des structures communautaire de sécurité dans les 26 communes du sahel	sahel	26	78 001 875	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
Total MSECUCU				8 310 590 163		
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (MI)						
1	Travaux de construction de pistes rurales dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la route Kantchari-Diapaga-Tansarga-Frontière du Bénin	Kantchari, Diapaga, Tansarga	25 km	820 937 274	ND	Le couvre-feu dans toute la région de l'Est entraîne un ralentissement des travaux du fait de la réduction des heures de travail par l'entreprise.
2	Travaux de construction de pistes rurales dans le cadre du projet de construction et de bitumage de la route Didyr-Toma-Tougan	Tougan, Kassan, Sawa, Bonou, Dakia, Konti et Toma	50 km	1 029 052 500	100%	Retard de paiement des décomptes soumis à la BOAD depuis juillet 2019; Lenteur dans l'exécution des travaux
3	Travaux de construction et de bitumage de la route Kantchari – Diapaga – Tansarga – frontière Bénin, lots 1 (Installation du chantier, terrassements et chaussée)	province de la Tapoa	70 km	10 695 378 885	45%	Le couvre-feu dans toute la région de l'Est entraîne un ralentissement des travaux du fait de la réduction des heures de travail par l'entreprise.
4	Projet de renforcement de la route communautaire CU2a Section Gounghin-Fada N'Gourma-Piéga Frontière du Niger, lots 1, 2 et 3 (Installation du chantier)	provinces du Gourma et de la Tapoa	218 km	24 864 233 000	0%	Lenteur dans la passation des marchés
5	Poursuite des travaux de construction et de bitumage de la route nationale N°21 Didyr-TomaTougan, lot 2 (ouvrages, chaussée, revêtement)	province du Nayala et du Sourou)	41 km	6 423 861 153	72,86%	Retard de paiement des décomptes ; Avenant n°2 au marché des travaux pour l'éclairage public et les travaux confortatifs.

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
6	Travaux de construction et de bitumage de la route Tougan - Lanfera -Di (Installations générales)	provinces du Nayala et du Sourou)	63 km	3 029 427 489	0,00%	Marchés approuvés dans le dernier trimestre de l'année 2019
7	Travaux de construction et de bitumage de la route koundoungou - Solenzo (Installations générales)	provinces des Banwa et de la Kossi	72 km	3 306 895 655	0,00%	Marchés approuvés dans le dernier trimestre de l'année 2019
8	Travaux de construction et de bitumage de la route Fada - Bogandé (Installations générales)	provinces du Gourma et de la Komandjari	129 km	6 299 926 412	0,00%	Marchés approuvés dans le dernier trimestre de l'année 2019
9	Etudes des travaux de construction et de bitumage des routes régionales N°32 (Tibga - Emb RN04 - Diabo - Comin Yanga) et N° 06 (Comin Yanga - Ouargaye EmB RN17) (phase APS)	provinces du Gourma, du Koulpélogo, du Boulgou)	96 km	322 411 421	100,00%	Rapport d'APD définitif en attente
10	Aménagement de pistes rurales Gorgadj-Tasmakar ; Arbinda (Emb RN23)-Gassiliki Marché et Yebelga-Weldé-Kachirg, Oursi (Em RN24) Soukoundou; Boundoré (Emb RN24) Tankougounadié; Markoye-Damban		117.95 km	2 724 623 353	64%	Recrudescence des menaces sécuritaires dans la zone des travaux
11	Construction et bitumage de la route Ouahigouya Djibo (Phase actualisation des études)	Yatenga, Loroum et Soum	115 km	262 500 000	20%	Les activités terrain sont suspendues en attendant un climat favorable de sécurité
12	Travaux de construction et de bitumage de la route Kongoussi-Djibo (Section II)	Bam et du Soum	80 km	5 846 758 445	67%	Les travaux et les prestations de la MDC ont été suspendus le 1er novembre 2018
13	Étude de bitumage de la route Djibo-Dori	Provinces du Soum et du Séno	195 km	565 824 750	10%	Prestations suspendues par le consultant pour cause

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
						d'insécurité dans la zone du projet
14	Travaux de construction et de bitumage de la route Dori - Gorom-Gorom (Installations générales du chantier)	Provinces de l'Oudalan et du Seno	55 kms	2 632 276 751	0%	
15	Travaux d'entretien périodique de la route Nationale n°24: Dori (Emb. RN03) - Sebba (Emb. RD02) et de construction d'ouvrages d'assainissement (dalots)	Provinces du Seno et du Yagha	90 km	121 300 635	100,00%	Clôture du marché en cours
Total MI				68 945 407 722		
MINISTERE DE L'ENERGIE (ME)						
1	Construire des centrale solaire photovoltaïque de puissance unitaire de 42 KWc avec stockage (4560 Ah) dans 50 centres médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA)	Sahel (Djibo), Est (Gayeri), Centre Est (Bittou et Zabré), Nord (Seguenega), Boucle du Mouhoun (Nouna et Solenzo)	50	104 142 857	25%	Obtention tardive de l'avance de démarrage
2	Programme d'installation d'équipements solaires dans les bâtiments publics (CMU, CHR, Université, Maison d'arrêt, militaires, mairies, Services de forces de défenses et de sécurité)	Pouytenga, Tenkodogo, Fada,	8	135 000 000	25%	Obtention tardive de l'avance de démarrage

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
		Diapaga, Ouahigouya, Dédougou, Dori, Djibo				
3	Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages	Fada, Kompienga, Bogandé, Diapaga, Pama, Diapangou, Gayéri, Diabo, Tibga, Manni, Bilanga	ND	162 945 344	100%	Il reste les réceptions définitives des travaux d'acquisitions et d'installations
4	Le projet 10 500 lampadaires à LED en remplacement des lampadaires à sodium et à mercure	Ouahigouya, Yako, Fada, Kaya, Tenkodogo, Koupéla, Pouytenga, Houndé, Dédougou, Nouna, Boromo, Tougan	ND	97 545 660	100%	Il reste les réceptions définitives des travaux d'acquisitions et d'installations
5	Organiser des campagnes de sensibilisation dans 10 chefs-lieux de province auprès des organisations de la société civile (OSC) et les	Centre Est, Est, Nord, Sahel, Boucle du	6	ND	0%	Sensibilisation réalisée dans deux régions du PUS pour des raisons de régulation budgétaire

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
	autorités locales sur les aspects positifs des investissements en ER/EE	Mouhoun, Centre-nord				
6	Achever des travaux de construction d'une centrale thermique 7,5 MW à Fada	nd	1	1 200 000 000	95%	En effet, les experts étrangers devant faire la mise en service ont refusé de venir au Burkina pour raison sécuritaire
7	Construire des centrale solaire photovoltaïque de puissance unitaire de 42 KWc avec stockage (4560 Ah) dans 50 centres médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA)	nd		208 285 714	25%	Obtention tardive de l'avance de démarrage
8	Programme d'installation d'équipements solaires dans les bâtiments publics (CMU, CHR, Université, Maison d'arrêt, militaires, mairies, Services de forces de défenses et de sécurité)	Pouytenga, Tenkodogo, Fada, Diapaga, Ouahigouya, Dédougou, Dori, Djibo	8	270 000 000	25%	Obtention tardive de l'avance de démarrage
9	Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages	ND	ND	254 156 800	100%	Il reste les réceptions définitives des travaux d'acquisitions et d'installations
10	Projet 10 500 lampadaires à LED en remplacement des lampadaires à sodium et à mercure	ND	ND	122 218 974	100%	Il reste les réceptions définitives des travaux d'acquisitions et d'installations

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
11	Organiser des campagnes de sensibilisation dans 10 chefs-lieux de province auprès des organisations de la société civile (OSC) et les autorités locales sur les aspects positifs des investissements en ER/EE		10	884 400	0%	Insuffisance de ressources
12	Construire des centrale solaire photovoltaïque de puissance unitaire de 42 KWc avec stockage (4560 Ah) dans 50 centres médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA)	Nord (Seguenega)	1	104 142 857	25%	Obtention tardive de l'avance de démarrage
13	Programme d'installation d'équipements solaires dans les bâtiments publics (CMU, CHR, Université, Maison d'arrêt, militaires, mairies, Services de forces de défenses et de sécurité)	Ouahigouya	1	135 000 000	25%	Obtention tardive de l'avance de démarrage
14	Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages	Nord (Ouahigouya, yako, Gourcy, Seguenega, Namissiguima, Bougoun am)	ND	183 050 922	100%	
15	Projet 10 500 lampadaires à LED en remplacement des lampadaires à sodium et à mercure	Nord (Ouahigouya, Yako)	2	162 754 390	100%	
16	Organiser des campagnes de sensibilisation dans 10 chefs-lieux de province auprès des organisations de la société civile (OSC) et les	kaya	1	200 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
	autorités locales sur les aspects positifs des investissements en ER/EE					
17	Construire des centrales solaires photovoltaïques à Kaya 10 MWc		ND	1 882 640 000	30%	Retard dans le processus de passation des marchés
18	Construire des centrale solaire photovoltaïque de puissance unitaire de 42 KWc avec stockage (4560 Ah) dans 50 centres médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA)	Nord (Seguenega)	1	95 326 895	25%	Obtention tardive de l'avance de démarrage
19	Programme d'installation d'équipements solaires dans les bâtiments publics (CMU, CHR, Université, Maison d'arrêt, militaires, mairies, Services de forces de défense et de sécurité)	Ouahigouya	ND	135 000 000	25%	Obtention tardive de l'avance de démarrage
20	Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages	Nord (Ouahigouya, yako, Gourcy, Seguenega, Namissiguima, Bougounam)	6	245 622 000	100%	Il reste les réceptions définitives des travaux d'acquisitions et d'installations
21	Le projet 10 500 lampadaires à LED en remplacement des lampadaires à sodium et à mercure	Nord (Ouahigouya, yako, Gourcy, Seguenega, Namissiguima, Bougounam)	6	318 138 300	100%	Il reste les réceptions définitives des travaux d'acquisitions et d'installations
22	Organiser des campagnes de sensibilisation dans 10 chefs-lieux de province auprès des			884 400	0%	Sensibilisation non réalisée pour absence de financement

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
	organisations de la société civile (OSC) et les autorités locales sur les aspects positifs des investissements en ER/EE					
23	Construire des centrale solaire photovoltaïque de puissance unitaire de 42 KWc avec stockage (4560 Ah) dans 50 centres médicaux avec Antenne chirurgicale (CMA)	Sahel (Djibo), Est (Gayeri), Centre Est (Bittou et Zabré), Nord (Seguenega), Boucle du Mouhoun (Nouna et Solenzo)	4	104 142 857	25%	
24	Programme d'installation d'équipements solaires dans les bâtiments publics (CMU, CHR, Université, Maison d'arrêt, militaires, mairies, Services de forces de défense et de sécurité)	Pouytenga, Tenkodogo, Fada, Diapaga, Ouahigouya, Dédougou, Dori, Djibo	8	135 000 000	25%	
25	Acquérir et installer 1 500 000 lampes à diode électroluminescente (LED) en remplacement des lampes à tube fluorescentes dans les ménages	Régions du PUS-BF	ND	162 945 344	100%	Ouahigouya, Yako, Gourcy, Seguenega, Namissiguima, Bougounam, Kongoussi, Korsimoro, Boussouma, Kaya, Boulsa, Fada,

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
						Kmpiang, Bogandé, Diapaga, Pama, Diapangou, Gayéri, Diabo, Tnga, Manni, Bilanga, Tenkodogo, Koupéla, Pouytenga, Zorgho, Bagré, Garango, Bittou, Cinkansé, Nohao, Zan, Kayiré, Sgabouli, Houndé, Dédougou, Nouna, Boromo, Poura, Fara
26	Projet 10 500 lampadaires à LED en remplacement des lampadaires à sodium et à mercure	Ouahigouya, Yako, Fada, Kaya, Tenkodogo, Koupéla, Pouytenga, Houndé, Dédougou, Nouna, Boromo, Tougan	ND	97 545 660	100%	
27	Organiser des campagnes de sensibilisation dans 10 chefs-lieux de province auprès des organisations de la société civile (OSC) et les autorités locales sur les aspects positifs des investissements en ER/EE	Centre Est, Est, Nord, Sahel, Boucle du Mouhoun, Centre-nord	6	200 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
Total ME				6 317 773 375	58%	
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES (MDENP)						
1	Déployer 5 pylônes et 15 Stations LTE et des liaisons sans fil point à point et multipoint dans la région du Sahel dans le cadre du projet d'appui au développement des TIC (BKF/021)	Gorom-Gorom, Djibo, Touka Korno,Pobe Mengao, Saouga	5 pylones et 15 stations de base LTE	432 021 600	20%	Situation sécuritaire difficile car zone classée au rouge par l'entreprise SES et le bailleur LuxDev
2	Réaliser un réseau fibre optique au sahel (Tronçons du Backbone National)	Ouahigouya – Djibo – Aribinda – Gorom Gorom – Dori – Kaya	675 Km	24 938 856 751	29,99%	le contexte sécuritaire n'a pas favorisé l'exécution parfaite des travaux et sa poursuite dans les autres localités du SAHEL
Total MDNEP				25 370 878 351		
AXE 2: OPTIMISATION DE LA GESTION DES URGENCES SOCIALES						
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE ET DE FAMILLE (MFSNF)						
1	Mettre en place des espaces sûrs pour adolescentes et jeunes femmes	Sahel	25	1 125 000	100%	R.A.S
2	Equiper des espaces sûrs pour adolescentes et jeunes femmes	Sahel	25	13 750 000	100%	R.A.S
3	Identifier des mentors pour l'encadrement des espaces sûrs.	Sahel	50	1 125 000	100%	R.A.S
4	Assurer le fonctionnement des espaces sûrs d'adolescentes et de jeunes femmes	Sahel	50	39 675 000	0%	prévue pour T3 et T4

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
5	Former des mentors en deux sessions de 15 jours en compétences de vie courante et en SR pour l'encadrement des clubs de filles	Sahel	50	14 181 722	100%	R.A.S
6	Former des membres d'OSC/OBC en mobilisation sociale, les SSR, les droits humains (protection contre les violences faites aux filles, droits de l'enfant) et les normes sociales (inégalités basées sur le Genre)	Sahel	40	6 237 409	100%	R.A.S
7	Réaliser des plaidoyers à grandes échelles avec les leaders coutumiers et religieux	Sahel	2	4 600 000	100%	R.A.S
8	Assurer la prise en charge psychosociale (kits de dignité, médical, psychologique, alimentaire, retour en famille, etc) de victimes de mariage d'enfants	Sahel	76	10 640 000	12%	Révision de la stratégie de mise en œuvre
9	Former des relais communautaires (2 x 25) sur le mariage d'enfants, les pratiques traditionnelles néfastes, les droits humains, le civisme	Sahel	50	6 677 461	100%	R.A.S
10	Former des leaders communautaires (coutumiers, imam, CVD) sur le mariage d'enfants/ forcés, les pratiques traditionnelles néfastes et les droits humains	Sahel	150	9 307 867	100%	
11	Octroyer des bourses à des adolescentes victimes ou à risque de mariage d'enfants	Sahel	270	16 200 000	100%	R.A.S
12	Apporter un appui financier à des espaces sûrs d'adolescentes et de jeunes femmes pour la réalisation des activités auprès de leurs pairs.	Sahel	50	3 000 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
13	Octroyer des ressources financières à des mentors dévoués pour réaliser des activités génératrices de revenus (AGR) et d'entrepreneuriat féminin	Sahel	50	15 750 000	100%	
14	Identifier 625 adolescentes et jeunes femmes	Sahel	625	30 000 000	96%	4% en moins dû a l'insécurité
15	Octroyer des bourses à des adolescentes à risque de mariage	Sahel	2 155	18 317 500	100%	prévue pour T3 et T4
16	Assurer le fonctionnement des espaces sûrs communautaires	Sahel	10	1 680 000	100%	
17	Organiser des Cash transfert au profit de ménages pauvres et vulnérables du Sahel	Provinces de l'Oudalan, Séno, Soum et Yagha	19 784	661 382 100	37%	Avec les mouvements de populations au sahel, les transferts monétaires sont très difficiles. Une partie des bénéficiaires prévus a pu être touchée en attendant que la situation sécuritaire s'améliore pour prendre en compte les autres bénéficiaires.
18	Organiser des Cash transfert au profit de ménages pauvres et vulnérables du Nord, de l'Est et Centre Est	Régions du Nord (Commune de Banh), Est et Centre Est	59 600	8 655 966 900	100%	
19	Acquérir des céréales au profit des personnes déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou victimes de catastrophes ou de crises humanitaires	Sahel	400 T	75 000 000	62,50%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
20	Pré-positionner des céréales et des produits alimentaires au profit des personnes déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou victimes de catastrophes ou de crises humanitaires	Région du Sahel	100 T	1 112 400	100%	De plus, 230 T de céréales sont prévues pour être pré-positionnés à Dori (150T) et Kelbo (80 T) dans le Soum. Les écarts s'expliquent par le nombre élevé de PDI
21	Mettre à la disposition des personnes déplacées, exposées à l'insécurité alimentaire ou victimes de catastrophes ou de crises humanitaires du matériel de survie	Sahel	ND	10 000 000	100%	L'écart s'explique par le nombre élevé de PDI
22	Appuyer les démembrements du CONASUR dans le suivi et le recensement des Personnes déplacées Internes (PDI) et des victimes de catastrophes	Sahel, Nord, Centre Nord et Boucle du Mouhoun	ND	3 000 000	100%	
Sous-total MFSNFAH				9 598 728 359		
MINISTERE DE LA SANTE (MS)						
1	Construire un incinérateur et un forage pour le CSPS de Diguel	Diguel	2	8 923 793	100%	
2	Construire 2 incinérateurs et 2 Dépôt MEG dans le CSPS de Yalanga et Sikiré	Arbinda	4	16 435 085	75%	Chantier abandonné pour menace terroriste
3	Construire des incinérateurs dans les CSPS de lamdamol et Bouna	Bani	2	1 047 585	0%	Commune en difficulté de fonctionnement Maire enlevé et pas d'ordonnateur

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
4	Construire un incinérateur et un Forage dans le CSPS de Bani	Bani	2	8 923 793	0%	Commune en difficulté de fonctionnement Maire enlevé et pas d'ordonnateur
5	Construire un incinérateur dans le CSPS de gorgadji	Gorgadji	1	523 793	0%	Commune en difficulté de fonctionnement Maire enlevé et pas d'ordonnateur
6	Construire un incinérateur dans le CSPS de Sampelga	Sampelga	1	523 793	0%	le montant de l'incinérateur très bas n'intéresse pas les fournisseurs
7	Construire un incinérateur dans le CSPS de Sidibebe	Seytenga	1	523 793	0%	le montant de l'incinérateur très bas n'intéresse pas les fournisseurs
8	Construire un incinérateur et un Dépôt MEG dans le CSPS de Soffokel	Seytenga	2	8 217 543	50%	Le DMEG construit mais les montants de l'incinérateur très bas n'intéressent pas les fournisseurs
9	Construire un incinérateur et 2 latrines pour le CSPS de Datambi	Boundoré	3	14 425 961	65%	latrines construites mais les montants de l'incinérateur très bas n'intéressent pas les fournisseurs
10	Construire un incinérateur et un Dépôt MEG dans le CSPS de Fadar Fadar Nord	Tinakoff	2	8 217 543	0%	le montant de l'incinérateur très bas n'intéresse pas les fournisseurs
11	Construire des incinérateurs dans les CSPS de Sella, Goulgountou et Falagountou	Falagountou	3	1 571 378	0%	le montant de l'incinérateur très bas n'intéresse pas les fournisseurs

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
12	Construire un incinérateur et un forage MEG dans le CSPS de Kargono	Falagountou	2	8 923 793	50%	le forage est réalisé, mais le montant de l'incinérateur très bas n'intéresse pas les fournisseurs
13	Normaliser le CM de Arbinda (Logement + cuisine + latrine douche et un Depot MEG)	Arbinda	2	19 708 622	100%	
14	Normaliser le CSPS de Djao Djao (Logement + cuisine + latrine douche)	Djibo	1	12 014 872	100%	
15	Normaliser le CSPS de Gomdé (Logement + cuisine + latrine douche et un Depot MEG)	Koutougou	2	19 708 622	100%	
16	Normaliser le CSPS de Sona (Maternité + latrines douche, Logement + cuisine + latrine douche, Forage et latrines)	Tongomayel	5	72 787 835	100%	
17	Normaliser le CSPS de Damba (Logement + cuisine + latrine douche et un Dépôt MEG)	Nassoumbou	2	19 708 622	0%	Menaces sécuritaires rendant l'accès très difficile aux entreprises même locales
18	Normaliser le CSPS de Pouginbaogo (Logement + cuisine + latrine douche incinérateur)	Kelbo	2	12 538 664	80%	chantier abandonné pour menaces proférées aux ouvriers
19	Normaliser le CSPS de Ouindoupoli (Maternité + latrines douche, Logement + cuisine + latrine douche, Dépôt MEG, Incinérateur)	Baraboulé	5	65 654 294	100%	
20	Normaliser le CSPS de Gatougou (Maternité + latrines douche, Logement + cuisine + latrine douche, incinérateur et des latrines)	Solhan	5	59 847 840	100%	site délocalisé a Ibal car le CSPS de Gatougou a été normalisé en 2017

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
21	Construire des DMEG dans les CSPS Urbain et Saouga	Gorom-Gorom	2	15 387 500	100%	
22	Construire un dépôt MEG et un forage pour le CSPS de Tondiata	Djibo	2	16 093 750	100%	
23	Construire un Dépôt MEG et un forage dans le CM Urbain de Dori	Dori	2	16 093 750	100%	
24	Construire un Dépôt MEG dans le CSPS de Djika	Arbinda	1	7 693 750	0%	Contexte sécuritaire défavorable
25	Construire un Dépôt MEG pour le CSPS Nassoumbou	Nassoumbou	1	7 693 750	100%	
26	Construire un Dépôt MEG pour le CSPS Pobé-Mengao	Pobé-Mengao	1	7 693 750	0%	Contexte sécuritaire défavorable
27	Construire un Dépôt MEG et un incinérateur pour le CSPS Dankanao	Pobé-Mengao	2	8 217 543	100%	
28	Acquérir et doter le DS de Sebba d'une ambulance	Province du Yagha	1	32 000 000	100%	
29	Acquérir et doter le DS de Dori de deux ambulances	Gorgadji et Sampelga	2	70 000 000	100%	
30	Acquérir et doter le DS de Gorom Gorom d'une ambulance	Gorom Gorom	1	35 000 000	60%	En cours de réception
31	Construire et équiper une nouvelle unité de radiologie au profit du CMA de Gorom Gorom	Gorom Gorom	1	100 000 000	0%	Contrat signé avec le prestataire selon le conseil régional du Sahel en charge du dossier

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
32	Mettre en place un mécanisme de financement basé sur les résultats dans les aires de santé frontalière et à forte pression (liée aux populations déplacées)	Province de l'Oudalan	75 agents	100 000 000	100%	
33	Assurer la gratuité de la santé communautaire (achat d'intrants)	Province de l'Oudalan	285	100 000 000	100%	
34	Assurer la réhabilitation de l'infirmerie militaire de Gorom Gorom	Gorom Gorom	1	36 000 000	100%	
35	Assurer la mise en œuvre de la gratuité	Province de l'Oudalan		375 000 000	100%	
36	Construire et mettre en fonction vingt-et-cinq centres de causerie nutritionnelle au service des GASPA	Toutes les communes	3	15 000 000	33%	
37	Construire des Forages pour les CSPS de Katcham Ouest et Tinakoff	Tin-Akoff	2	16 800 000	100%	
38	Normaliser le CSPA à Lelly (maternité, logements, DMEG, cuisine, forage, incinérateurs, forage)	Gorgadji	1	71 862 712	0%	Mairie fermée et maire kidnappé
39	Conduire des travaux d'achèvement de la transformation du CMU de Dori	Dori	1	20 000 000	100%	
40	Effectuer des travaux de construction de l'infirmerie militaire de Dori	Dori	1	35 000 000	100%	
41	Assurer la réfection de la maternité du CHR de Dori	Dori	1	30 000 000	100%	
42	Contribuer à la transformation du CSPA de Seytenga en CM	Seytenga	1	130 000 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
43	Assurer la mise en œuvre de la gratuité	Province du Seno	1	400 000 000	100%	
44	Construire et mettre en fonction trente (30) centres de causerie nutritionnelle au service des GASPA	Commune de Gorgadji, Seytenga, Sampelga, Falangountou, Bani	30	25 000 000	0%	Insuffisance de ressources financières
45	Construire un bloc de maternité et d'une aire de lavage au niveau CM de Aribinda	Aribinda	2	42 500 000	65%	
46	Effectuer des travaux d'électrification solaire au niveau du CM de Aribinda	Aribinda	1	15 000 000	70%	
47	Assurer la mise en œuvre de la gratuité	Province du Soum	1	420 000 000	100%	
48	Electrification solaire de la salle de reunion et du DRD du district siège de Djibo	Djibo	2	7 500 000	0%	
49	Construire un forage pour le CSPS de Koutougou	Koutougou	1	8 400 000	0%	
50	Construire 3 incinérateurs et 2 Dépôt MEG dans les CSPS de Kobawa, Filio et Béléhédé	Tongomayel	5	16 958 878	80%	
51	Construire un incinérateur et un forage pour le CSPS de Bougue	Pobé-Mengao	2	8 923 793	100%	
52	Construire et équiper une unité de prise en charge des urgences médicochirurgicale au niveau du CMA de Sebba avec salle de mise en observation	Sebba		100 000 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
53	Assurer la mise en œuvre de la gratuité	Province du Yagha		359 000 000	100%	
54	Equiper les Unités d'urgence des CMA/CHR de Dori	Dori		150 000 000	100%	
55	Construire et équiper un dépôt préleveur et répartiteur de sang (DPD) à Dori	Dori		750 000 000	0%	Insuffisance de ressources financières
56	Construire et équiper unité de radiologie pour le CMA de Sebba	Sebba		100 000 000	0%	Contrat signé (Conseil régional du Sahel) et le site choisi
57	Assurer la transformation du CSPS de Kelbo en CM	Kelbo		104000000	100%	
58	Acquérir et équiper le CHR de Dori d'installations solaires au niveau de l'unité d'urgence médico chirurgicale	Dori		50 000 000	100%	Installations solaires financées à hauteur de 120 millions pour les unités d'urgences et 80 millions sur fonds propres pour les autres unités
59	Assurer la mise en œuvre de la gratuité	Province du Nouna	ND	434 651 424	100	
60	Mettre à la disposition des CMA de tougan du personnel de santé (Attachés, TBM)	Province de sourou	ND	PM	100	
61	Assurer la mise en œuvre de la gratuité	Province du Sourou	ND	PM	100	
62	Construire et équiper les CSPS	Zonghin, Koulpélogo/Ga gré et Kakati	3	534 000 000	66	
63	Construire et équiper le CSPS	Babakou	1	178 000 000	80	
64	Installer des systèmes t d'énergie solaire dans 10	District de Ouargaye	10	30 000 000	20	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
	CSPS					
65	Former les agents des districts sur la gestion du stress	District de Ouargaye	3 sessions	10000000	10%	Seul un agent membre ECD formé
66	Former l'Equipe d'intervention rapide sur la gestion des épidémies et autres urgences sanitaires en situation d'insécurité	Ouargaye	2	7000000	10%	Un membre ECD formé
67	Construire et équiper les CSPS de Tiba et Loaba peul	Commune de Bittou	2	356 000 000	50%	Seul le CSPS de Loaba Peul a été construit
68	Assurer le paiement des motivations mensuelles des ASBC	Bittou et Bané	70	50400000	40%	il existe des arriérés de paiement
69	Construire et équiper le CSPS urbain de Zabré	Commune de Zabré	1	178 000 000	100%	Construit par les engagements nationaux
Total MSANTE				1 778 051 424		
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (MEA)						
1	Forages neufs	Gorom-Gorom (12); Oursi (01); Bani (04); Dori (3); Falagountou (01); Gorgadji (5); Sampèlga (06);	115	488 000 000	53%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
		Seytenga (03); Pobé Mengao (01); Tongomayel (02); Sebba (2); Solhan (3); Titabé (05)				
2	Forages réhabilités	Gorom-Gorom (20); Markoye (5); Gorgadji (9); Seytenga (5); Arbinda (9); Tongomayel (18); Boundoré (3); Mansila (4); Sebba (2); Solhan (3); Tankougounadié (2)	80	2 300 000 000	115%	
3	AEPS neuves	Gorgadji, Djibo, Tongomayel, Boundoré,	8	1 200 000 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
		Arbinda ; Seytenga				
4	AEPS réhabilités/extensions	Gorgadji ; Seytenga ; Titabé (01)	3	300 000 000	100%	
5	PEA neufs	Bani, Dori, Sebba, GoromGorom	10	200 000 000	100%	
6	Etudes APD pour des AEPS	région sahel	24	600 000 000	100%	
7	Etude pour la réalisation de CPE et AEP multi-villages	région sahel	12	300 000 000	100%	
8	Latrines familiales	Oursi ; Tin-Akoff ; Sampèlga ; Arbinda ; Djibo ; Pobe Mengao Boundoré ; Solhan ;	3000	492 900 000	110%	
9	latrines publiques et institutionnelles	Bani ; Gorgadji ; Sampèlga ; Sebba ; Solhan	50	206 500 000	118%	
10	Puisards domestiques	Oursi ; Tin-Akoff ; ;	3000	188 160 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
		Sampèlga ; Djibo ; Pobe Mengao ; Boundoré ; Solhan				
11	Barrages à construire (BAMBAKARI)		1	2 510 910 000	30%	
12	Forages réhabilités	Sollé , Ouindigui, Arbollé , Bokin , Kirsi , Latodin , Bassi , Boussou , Leba , Tougo	15	95 000 000	100	
13	AEPS neuves	Bokin	1	170 000 000	100	
14	Réaliser des PEA neufs	Bagaré	8	20 000 000	13	
15	AEPS réhabilités/extensions	Gomponsom	1	100 000 000	100	
16	Latrines familiales	Bagare , pilimpikou , Gomponsom , Samba	926	193 050 000	100	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
17	latrines publiques et institutionnelles	titao , ouahigouya , Oula , Leba	6	42 000 000	100	
18	Forages neufs	région BMH	25	1 096 000 000	100	
19	Forages réhabilités	région BMH	11	70 000 000	100	
20	AEPS neuves	région BMH	1	170 000 000	100	
21	AEPS réhabilités	région BMH	1	100 000 000	100	
22	AEPS extensions	région BMH	2	300 000 000	100	
23	PEA neufs	région BMH	6	120 000 000	0	
24	Etudes APD pour des AEPS	région BMH	2	7 000 000	100	
25	Latrines familiales	région BMH	300	50 250 000	100	
26	latrines publiques et institutionnelles	région BMH	2			

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
				7 000 000	100	
27	Etudes pour barrages neufs	région BMH	1	30 000 000	30	
28	Forages neufs	Région Centre Nord	16	128 000 000	100	
29	Forages réhabilités	Région Centre Nord	5	15 000 000	100	
30	PEA neufs	Région Centre Nord	6	300 000 000	100	
31	Latrines familiales	Région Centre Nord	100	22 500 000	100	
32	Forages neufs	Région Est	13	160 000 000	100	
33	Forages réhabilités	Région Est	2	7 500 000	100	
34	AEPS réhabilités/extensions	Région Est	1	100 000 000	100	
35	PEA neufs	Région Est	6	220 000 000	100	
36	Etude pour la réalisation de CPE et AEP multi-villages	Région Est	3	10 500 000	100	
37	Latrines familiales	Région Est	600	90 000 000	100	
38	latrines publiques et institutionnelles	Région Est	2	35 000 000	100	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
39	Etudes pour barrages neufs	Région Est	1	50 000 000	100	
40	Barrages à construire	Région Est	1	780 000 000	100	
41	Forages neufs	Région Centre Est	7	384 000 000	100	
42	Forages réhabilités	Région Centre Est	1	12 500 000	100	
43	AEPS réhabilités/extensions	Région Centre Est	1	100 000 000	100	
44	PEA neufs	Région Centre Est	6	100 000 000	83,33	
45	Latrines familiales	Région Centre Est	500	65 550 000	87,40	
46	latrines publiques et institutionnelles	Région Centre Est	6	24 500 000	100	
47	Forages neufs	Gorom-Gorom (12); Oursi (01); Bani (04); Dori (3); Falagountou (01); Gorgadji (5); Sampèlga	115	488 000 000	53%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
		(06); Seytenga (03); Pobé Mengao (01); Tongomayel (02); Sebba (2); Solhan (3); Titabé (05)				
Total MEA				13 961 820 000		
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN)						
1	Construire un Bloc de 2 SDC+Latrine	OUIINDIGUI	1	21 010 000	100%	
2	Construire 1 SDC équipée	DEOU	1	12 753 750	100%	
3	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	SOLLE	1	31 630 000	ND	
4	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	GOROM-GOROM	1	29 134 000	100%	
5	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	TIN-AKOFF	1	31 630 000	10%	
6	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	BANI	1	29 134 000	0%	
7	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	DORI	1	31 630 000	24%	
8	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	FALANGOUNT OU	1	31 630 000	10%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
9	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	GORGADJI	1	29 134 000	0%	
10	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	SAMPELGA	1	29 134 000	0%	Difficultés avec l'entreprise (résiliation de contrat)
11	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	ARBINDA	1	31 630 000	4%	Transféré à Djibo secteur 4
12	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	BARABOULE	1	31 630 000	13%	transféré à Djibo secteur 2
13	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	DJIBO	1	31 630 000	3%	
14	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	POBE-MENGAO	1	29 134 000	0%	
15	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	MANSILA	1	31 630 000	10%	
16	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	SEBBA	1	29 134 000	100%	
17	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	SOLHAN	1	31 630 000	10%	
18	Construire un Bloc de 3 SDC+Bureau+Magasin+Latrine	TANKOUGOU NADIE	1	29 134 000	100%	
19	Construire 1 CST équipée + Latrine	DORI	1	19 959 998	100%	
20	Construire 1 SDC équipée	DIGUEL	1	12 753 750	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
21	Construire bloc de 2 SDC + latrines	KOUKA	1	22 720 000	0%	
22	construire bloc de 3 SDC+ bureau+magasin + latrines pour résorption de paillotes	SANABA	1	31 630 000	2%	
23	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillotes	SOLENZO	1	29 134 000	0%	
24	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillotes	DOKUY	1	31 630 000	25%	
25	Construire Bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillotes	DOUMBALA	1	29 134 000	50%	
26	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillotes	KIEMBARA	1	31 630 000	2%	
27	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillotes	TOUGAN	1	29 134 000	0%	
28	Construire Bloc de 3 SDC +bureau+magasin pour normalisation	BONDOUKUY	1	25 074 000	100%	
29	Construire 1 SDC équipée (CPAF)	BARANI	1	12 753 750	0%	
30	Construire 2 SDC équipée (CPAF)	NOUNA	1	12 753 750	15%	
31	Construire CEG réduit	DJIBASSO	1	60 000 000	0%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
32	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin+latrine pour résorption de paillote	YARGATENG A	1	31 630 000	100%	
33	Construire bloc de 2 SDC + latrine pour préscolaire	ROLLO	1	21 010 000	100%	
34	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillotes	KONGOUSSI	1	29 134 000	100%	
35	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillotes	BOALA	1	29 134 000	100%	
36	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillotes	BOULSA	1	29 134 000	100%	
37	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillotes	BARSALGHO	1	29 134 000	20%	
38	Construire 1 SDC équipée (CPAF)	ZEGUEDEGUI N		12 753 750	20%	
39	construire bloc de 2 SDC + latrines pour préscolaire	OUIDIGUI	1	21 010 000	100%	
40	Construire bloc de 2 SDC + latrines pour préscolaire	ZOGORE	1	21 010 000	50%	
41	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillote	TITAO	1	29 134 000	75%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
42	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillote	KOUMBRI	1	31 630 000	5%	
43	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour résorption de paillote	TANGAYE	1	29 134 000	0%	
44	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin pour normalisation	OUAHIGOUY A	1	25 074 000	2%	
45	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin+ latrines pour expansion	TITAO	1	31 630 000	43%	
46	Construire bloc de 2 SDC pour EFTP	OUAHIGOUY A	1	18 420 000	52%	
47	construire 1 SDC équipée + latrines+ forage	OUAHIGOUY A	1	19 959 998	2%	
48	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines résorption de paillotes	LIPTOUGOU	1	29 134 000	0%	
49	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines résorption de paillotes	MATIACOALI	1	29 134 000	100%	
50	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines résorption de paillotes	BARTIEBOUG OU	1	29 134 000	100%	
51	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines résorption de paillotes	PARTIAGA	1	29 134 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
52	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin pour normalisation	DIAPAGA	1	25 074 000	100%	
53	Construire bloc de 3 SDC +bureau+magasin + latrines pour commune prioritaire	MANNI	1	29 134 000	100%	
54	Construire 1 SDC équipée + latrines (CPAF)	FOUTOURI	1	12 753 750	0%	
Total MENAPLN				1 463 108 496		
AXE 3: RENFORCEMENT DE LA PRESENCE DE L'ETAT						
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE (MATD-CS)						
1	Travaux de constructions et de réhabilitation au profit des chefs de Circonscription Administratives (CCA)	SENO et SOUM	5	184 872 792	100%	Marchés réceptionnés et liquidés
2	construire des clôtures dans la région du Sahel au profit des chefs de Circonscription Administratives (CCA)	SENO; OUDALAN; YAGHA	27	646 035 208	Néant	Néant
3	Construire des clôtures dans la région De la Boucle du Mouhoun au Profit des CCA	DEDOUGOU (dédougou, safané, Tchériba, Bondoukuy, Douroula, Kona, Ouarkoye,) , BALE (10	300 000 000	Néant	Néant

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
		boromo), SOUROU (Lanfiéra, Lankoué)				
4	Construire des clôtures dans la région de l'EST au Profit des CCA	GNAGNAN (Coala, Thion), TAPOA (Diapaga, Botou, Logobou, tansarga), FADA (Diabo, Matiacoali)	8	400 000 000	Néant	Néant
5	Construire des clôtures dans la région du NORD au Profit des CCA	LORUM (Bahn),PASSO RE (Arbolle, Bagare, Bokin, Gomponsom, Kirsi, LaToden,Pilim	20	600 000 000	Néant	Néant

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
		pikou, Samba), YATENGA (Barga, Kalsaka, Kossouka, Koumbri, Namissiguima , Ouahigouya, Oula, Rambo, Seguenega, Tangaye, Thiou)				
6	Acquisition de trois (03) véhicules 4X4 de chantier au profit du SP-CNF pour les opérations de bornage	Zone frontalière du Sahel	ff	130 000 000	100%	Livraison effectuée mais non encore réceptionnée
7	Acquisition de matériaux et d'outillage & pour la construction de 400 bornes de la frontière BF-Niger (4 campagnes de bornage)	Zone frontalière du Sahel	ff	80 000 000	100%	Exécution débutée mais livraison non encore effectuée car dépendant de la partie Nigérienne

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
8	Acquisition d'équipements techniques pour le bornage de la frontière BF-Niger (Matériels de topographie); frontière de la région du Sahel	Zone frontalière du Sahel	ff	232 000 000	100%	Marché en cours d'exécution
9	Acquisition d'équipements techniques pour le bornage de la frontière BF-Niger (Matériels informatiques et logiciels)	Zone frontalière du Sahel	ff	20 000 000	100%	
Sous-total MATD-CS				2 592 908 000		
AXE 4: CONSTRUCTION DES BASES DE LA RESILIENCE DES POPULATIONS ET DES TERRITOIRES						
MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT (MUH)						
1	Achever le 1 ^{er} lotissement de communes rurales non encore aménagées	Tin-Akoff, Sempelga, Seytenga, Diguel, Nassoumbou, Tongomayel, Boundoré, Tankou-Gounadié	8	200 000 000	35%	Problèmes sécuritaires Aucune localité implantée 04 levés transmis aux bureaux d'études pour les études d'urbanisme
2	Réaliser le 1er lotissement de communes rurales non encore aménagées	Solle, Kaïn	2	50 000	15%	Cette activité a été ajoutée au PTA initial. Problèmes sécuritaires
3	Elaborer le POS de la commune urbaine de Dori	Dori	1	60 000 000	100%	Le rapport définitif est disponible. Il reste l'étape

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
						d'adoption par le Conseil Municipal
4	Elaborer le Schéma directeur de drainage des eaux pluviales (SDDEP) de la capitale régionale Dori (PTDIU)	Dori	1	50 000 000	15%	Activité recadrée Processus de recrutement a été ralenti à cause des mouvements d'humeur des agents du MINEFID. Le dossier a été repris seulement le 10 juin 2019.
Sous-total MUH				310 050 000		
MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (MCIA)						
1	Renforcer le capital productif des PME	Régions du Sahel	10	40 000 000	100%	Certains besoins d'équipements exprimés par le PME n'ont été trouvés sur place. Ce qui a nécessité l'acquisition de ces équipements à Ouagadougou. Le
						complément de ces équipements a été remis le 03 mai 2019 au SIAO.

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
2	Quatre (04) dossiers ont été financés à hauteur de 27 500 000 FCFA au profit de promoteurs de PME Est.	Boucle du Mouhoun, Centre-Nord	1	500 000 000	5%	Les études et la délimitation de la zone industrielle sont inscrites au PPM 2020 du Ministère
3	Renforcer les capacités des associations des tisseuses du Burkina Faso par la dotation en métiers à tisser	Régions du Sahel	60	6 000 000	13%	La faible quantité de métiers offerts s'explique par le fait que la demande qui s'exprime dans la région du sahel est faible comparativement à celle des autres régions,
4	Former 120 jeunes burkinabé sur le concept entreprendre à zéro franc (EZF)	Dori	120	6 000 000	100%	
5	Former les acteurs des PME sur les filières porteuses	Dori	50	25 000 000	0%	L'avis de non objection de la BAD est toujours attendu et la réalisation de l'activité est renvoyée en 2020.
6	Octroyer des crédits aux PME	Dori	4	25 000 000		
	Sous-total MCIA			602 000 000		
MINISTERE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE (MDHPC)						
1	Atelier de restitution des résultats issus du troisième passage du Burkina Faso à l'Examen	Dori	1	2 278 285	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
	périodique universel au profit de 35 acteurs publics et privés					
2	organiser deux séances de sensibilisations au profit des acteurs de la détention sur l'amélioration des conditions de la détention	Sahel	2	3 000 000	100%	
3	une session de formation au profit de vingt (20) membres des partis et formations politiques sur la culture de la tolérance et de la paix.	Dori	1	3 125 000	100	
4	une rencontre de partage d'expériences avec les journalistes sur leur implication dans la promotion de la tolérance et de la préservation de la paix.	Dori	1	1 500 000	100	
5	organiser une session de formation sur l'ABDH au profit des agents publics	régions du PUS-BF	1	5 000 000	100	
6	un atelier de suivi de la formation sur le renforcement des capacités des organisations féminines sur la participation citoyenne.	régions du PUS-BF	1	3 000 000	100	
7	Atelier de restitution des résultats issus du troisième passage du Burkina Faso à l'Examen périodique universel au profit de 35 acteurs publics et privés	régions du PUS-BF	1	2 278 285	100	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
8	Atelier de restitution des résultats issus du troisième passage du Burkina Faso à l'Examen périodique universel au profit de 35 acteurs publics et privés	régions du PUS-BF	1	2 278 285	100	
9	organiser une session de formation au profit de 20 GSP et 20 OPJ sur le mécanisme international et national de protection des droits des personnes privées de liberté	régions du PUS-BF	1	2968530	35	
10	lutte contre l'exploitation sexuelle et économique des enfants dans les débits de boissons	régions du PUS-BF	1	4 711 000	100	
Sous-total MDHPC				30 139 385	54	
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION (MESRSI)						
1	Réaliser le bornage du site du Centre Universitaire Polytechnique de Dori	Dori	1	26 000 000	35	RAS, la délimitation du site de 100 ha, sis hors agglomération de Dori sera effectuée dès la signature du protocole, le bornage sera géré également dans le cadre d'une convention en maîtrise d'ouvrage publique avant la fin de l'année.

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
	Sous-total MESRSI			26 000 000		
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)						
1	Baliser les aires de pâtures	Yagha	1	15 000 000	100%	
2	Elaborer des chartes foncières pour la gestion des aires de pâture	Dinalaye	1	12 000 000	0%	Reporté en 2020
3	Réaliser des parcs de vaccination	Bani, Djibo, Sebba, Boundoré, Solhan	7	56 000 000	100%	
4	Réaliser des Marché à bétail	Korizena Seytenga	2	150 000 000	50%	
5	Réaliser des Aires d'abattages	Barabou lé Sebba	2	10 000 000	0%	Reporté en 2020
6	Réaliser des forages pastoraux	Baraboulé, Déou, Dori Falagountou, Koutougou, Markoye, Nassoumbou, Dori	20	530 000 000	40%	Forages non équipés pour cause d'insécurité

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
		Tin-akoff, Boundoré Korizena, Seytenga				
7	Réaliser des boulis	Baraboulé, Déou, Dori Falagountou, Koutougou, Markoye, Nas soubou, Dori, Tin-akoff Boundoré, Korizena Seytenga	7	231 000 000	29%	
8	Superficie d'espaces pastorales à régénérer	Région du Sahel	4134	289 170 000	61%	
9	Réaliser des Magasins d'aliment bétail	Région du Sahel	4	60 000 000	0%	
10	SPAI à mettre à la disposition des producteurs	Région du Sahel	350	700 000 000	121%	
11	Réaliser des postes vétérinaires	Gorom-Gorom	3	28 298 582	67%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
		Seytenga, Tina-koff,				
12	Réaliser des ateliers d'embouches	Région du Sahel	444	888 000 000	1129%	
13	Vaccination PPR	Région du Sahel	13299 29	166 241 125	12%	
14	Vaccination PPCB	Région du Sahel	96710 3	120 887 875	13%	
15	Nombre de plans d'eau empoisonnés	région	2	10 000 000	0%	
16	Nombre de Kits (l'aquaculture, la pêche, la transformation de poissons)	région	8	40 000 000	50%	
17	Aménager des pistes à bétail	Thiou	1	15 000 000	0%	Inaccessibilité dans les communes concernées à cause de l'insécurité: Refus des entrepreneurs d'y aller
18	Promouvoir des actions d'enrichissement et de régénération des parcours naturels	Thiou	200 ha	-	0%	réalisation physique non entamée à cause des problèmes d'insécurité

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
19	Réaliser des boulis	Thiou, Sollé, Bahn	3	105 000 000	25%	pour des raisons d'insécurité le programme est en attente, certaines infrastructures seront redéployées dans la région ou ailleurs dans d'autres régions du pays
20	Réaliser des forages pastoraux	Thiou, Kain, Sollé, Bahn	6	60 000 000	100%	en cours; les forages sont réalisés mais il reste les réalisations annexes; pour Sollé et Bahn les infrastructures seront redéployées ailleurs
21	Construire des parcs de vaccination	Thiou, Kain	2	16 000 000	100%	
22	Aménager une marre	Sollé	1	10 000 000	0%	problème d'insécurité, l'infrastructure sera redéployée dans une autre province dans la région
23	Achat de vaccin contre la PPCB	Thiou, Kain, Sollé, Bahn	30000	3 750 000	12,00%	Seule la commune de Thiou a pu faire des réalisations de novembre à nos jours; les autres sont inaccessibles pour insécurité

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
24	Achat de vaccin contre la MNC	Thiou, Kain, Sollé, Bahn	90000	4 500 000	100%	les données de juin à octobre n'ont pas été prises en compte parce que non transmises
25	Achat de vaccin contre la pasteurellose bovine	Thiou, Kain, Sollé, Bahn	20 000	2 500 000	7%	Idem
26	Achat de vaccin contre la pasteurellose ovine	Thiou, Kain, Sollé, Bahn	5000	625 000	17%	Idem
27	Achat de vaccin contre la PPR	Thiou, Kain, Sollé, Bahn	30000	3 750 000	132%	la campagne est prévue pour le second trimestre de 2020
28	Achat de semences fourragères	Thiou, Kain, Sollé, Bahn	250 kg	250 000	100%	
29	Achat de SPAI	Thiou, Kain, Sollé, Bahn	50 tonnes	6 650 000	100%	distribution non encore entamée
30	Réaliser des postes vétérinaires	Thiou	1	10 000 000	50%	
Sous-total MRAH				3 544 622 582		
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDROAGRIQUES (MAAH)						
1	Construire un (01) magasin de stockage de 500 tonnes au profit de la SONAGESS à Dori	Dori	1	432 673 753	100%	
2	Construire trois (03) magasins de stockage de 250 tonnes au profit de la SONAGESS à Gorom-Gorom, Djibo et Sebba	Gorom-Gorom, Djibo et Sebba	3		100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
3	Construire 26 magasins de stockage de 100 tonnes au profit de la SONAGESS dans tous les 26 chefs-lieux de communes de la région du Sahel	26 chefs-lieux de communes de la région du Sahel	26		100%	
4	Réhabiliter 26 magasins de stockage de 500 tonnes au profit de la SONAGESS	Djibo, Arbinda, Dori, Sebba, Gorom Gorom et Markoye	26		100%	
5	Acquisition des kits d'équipements des magasins de warrantage	Bani, Sampelga, Titabé, Arbinda, Tongomayel, Pobé-Mengao et Gorom- Gorom	7	6 912 500	100%	
6	Acquérir des kits d'unités avicoles	Gorgadji	18	14 051 025	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
7	Réaliser 45 ha de périmètres maraîchers	Titabé, Sebba, Solhan Boundoré et PobéMengao	45	768 134 456	60%	Retard dans l'exécution des travaux avec un délai consommé de plus de 100%
8	Protéger les sites d'aménagement de périmètres maraîchers par des haies vives	Titabé, Sebba, Solhan Boundoré et PobéMengao	9	45 000 000	0%	L'activité est fonction de l'aménagement des périmètres maraichers qui sont en cours
9	Acquérir des intrants maraîchers (engrais, semences, produits phytosanitaires)	Titabé, Sebba, Solhan Boundoré et PobéMengao	2250	45 000 000	75%	
10	Former les agents en technique de production et gestion des périmètres	Titabé, Sebba, Solhan Boundoré et PobéMengao	22	3 937 500	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
11	Former les bénéficiaires en technique de production et gestion des périmètres	Titabé, Sebba, Solhan Boundoré et PobéMengao	2250	11 250 000	55%	22 formateurs endogènes ont été formés à la place des bénéficiaires pour faire le relais compte tenu de l'insécurité au niveau des sites de Niaptana, Kira, Louba, Niamanga, Gargaboulé.
12	Acquisition de petits ruminants au profit des ménages vulnérables	Sampelga, Sebba et Mansila	2320	104 357 370	100%	
13	Construire un Dalot sur la RN3	Dori	1	87 091 560	10%	Les travaux en cours d'exécution
14	Réaliser un ouvrage de vidange	Dori	1	20 745 606	10%	Les travaux en cours d'exécution
15	Draguer la mare (+ chenal pour plate-forme abreuvoir)	Dori	75000 m3	535 500 000	10%	Les travaux en cours d'exécution
16	réaliser des travaux d'aménagement de périmètres irrigués (semi californien)	Dori	20 ha	206 241 864	10%	Les travaux en cours d'exécution
17	Aménager selon la technique de Vallérani 20Ha + Reboisement et fixation de dune (20 Ha) + Aménagement du lit du cours d'eau en aval de la mare sur 5 Km	Dori	40ha +5km	65 000 000	10%	Les travaux en cours d'exécution

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
18	Conduire des travaux de cash for work	Dori	1	ND	ND	coûts sont intégrés aux travaux ci-dessus
19	La réalisation des travaux d'achèvement du bouli de SAGOU	Sagou	1	33 572 500	100%	
20	Réaliser un bouli	Bani	1	74 877 000	100%	
21	Achèvement et réception des travaux d'aménagement en gravitaire d'un périmètre irrigué de 12,30 ha en aval du barrage de Bani qui a été réhabilité par le P1-P2RS	Bani	12,30h a	172 000 000	100%	
22	Achèvement et réception des travaux d'aménagement en semi-californien d'un périmètre irrigué de 8,50 ha autour du barrage de Sergoussoum (commune de Tongomayel)	Sergoussoum (Tongoma yel)	8,50h a	76 500 000	70%	les travailleurs de l'entreprise ont fait l'objet de menaces d'arrêt du chantier
23	Achèvement et réception des travaux d'aménagements de 81,75 ha de bas-fonds rizicoles dans les communes de Djibo, Kelbo, Arbinda (SOUM), Sebba et Solhan (YAGHA)	Djibo, Kelbo, Arbinda (SOUM), Sebba et Solhan (YAGHA)	81,75h a	367 875 000	100%	
24	Achèvement et réception des travaux de construction d'une (1) aire d'abattage équipé de forage à Gatougou	commune de Sebba	1	17 000 000	0%	Suite à la plainte de l'entreprise, le site a été

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
						délocalisé à Tenado dans le Centre Ouest
25	Acquisition de kits d'appui à la mise en place des unités d'embouche ovine à Bani et Tongomael	Bani et Tongomael	1	6 903 000	100%	
26	Travaux de construction d'une unité de fabrique de glace à Dori, de 2 débarcadères de pêche à Yakouta	Dori et Yakouta	1+2	16 000 000	100%	
27	Construire les infrastructures de l'usine d'engrais	Koupéla	1	882 878 060	0%	liste additive (non aboutit)
28	Acquérir un mélangeur de l'usine d'engrais de Koupéla	Koupéla	1	337 013 000	0%	liste additive (non aboutit)
29	Acquérir et mettre à la disposition de populations déplacées des engrais pour la production de saison sèche	Centre-Est, Centre-Nord, Nord, Boucle du Mouhoun, Sahel	1	1 600 000 000	100%	liste additive
30	Acquisition de charrettes	Est	314	6 123 000	0%	liste additive (non aboutit)
31	Acquisition de charrue	Est	5400	466 000 000	0%	liste additive (non aboutit)
32	Acquisition de motos tout-terrain	Est	168	15 280 000	0%	liste additive (non aboutit)

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
	Sous-total MAAH			6 417 917 193	31,25	
MINISTERE DES SPORTS ET LOISIRS (MSL)						
1	Construire le plateau omnisport de la DRSL-SAHEL	DORI	1	95 772 260	12%	
2	Organiser les tournois interservices dans les 4 chefs-lieux de province	Dori; Gorom Gorom Djibo et Sebba	4	1 050 000	100%	
3	Organiser la nuit des récompenses des meilleurs sportifs de la région	Dori	1	1 025 000	100%	12 athlètes ont été primés dont 08 du Séno et 02 de l'Oudalan, 10 associations sportives dont 05 du Séno 02 de l'Oudalan 02 du Soum et 01 du Yagha ont reçu du matériel,
	Sous-total MSL			97 847 260		
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT (MJPEJ)						
1	Sensibiliser des jeunes de la province du Soum sur le civisme	Djibo	25	700 000	100%	
2	Sensibiliser des jeunes de la province de l'Oudaln sur le civisme	Gorom-Gorom	30	540 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
3	Sensibiliser des jeunes de la province du Yagha sur le civisme	Sebba	25	200 000	100%	
4	Sensibiliser des jeunes de la province du Seno à l'esprit entrepreneuriale	Dori	35	200 000	1109%	
5	Sensibiliser des jeunes de la province du Soum à l'esprit entrepreneuriale	Djibo	25	570 000	100%	
6	Sensibiliser des jeunes de la province de l'Oudalan à l'esprit entrepreneuriale	Gorom-Gorom	30	540 000	100%	
7	Sensibiliser des jeunes de la province du Yagha à l'esprit entrepreneurial	sebba	25	250 000	200%	
8	Réaliser des émissions radios dans le cadre du projet repère des jeunes	Dori	4	4 662 000	100%	
9	Sensibiliser des jeunes apprenants des centres de formation professionnelle sur les conduites additives	Dori	40	200 000	205%	
10	Sensibiliser les populations sur la formation professionnelle	Dori	60	200 000	667%	
11	Sensibiliser les populations sur la formation professionnelle	Djibo	50	70 000	100%	
12	Sensibiliser les populations sur la formation professionnelle	Gorom-Gorom	30	195 000	100%	
13	Sensibiliser les populations sur la formation professionnelle	Sebba	25	150 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
14	Sensibiliser des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation de leurs s entreprises dans la province du Seno	Dori	40	200 000	133%	
15	Sensibiliser des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation dans la province du Soum	Djibo	30	70 000	100%	
16	Sensibiliser des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation dans la province de l'Oudalan	Gorom-Gorom	30	195 000	100%	
17	Sensibiliser des acteurs de l'économie informelle sur la formalisation dans la province du Yagha	Sebba	50	200 000	100%	
18	Organiser une session de sensibilisation des jeunes des MAJ sur l'engagement citoyen et le développement participatif dans la région du Sahel	Dori	100	500 000	250%	
19	Recruter et placer des volontaires nationaux dans la région du Sahel	Dori	25	15 000 000	100%	
20	Former des jeunes volontaires nationaux sur le civisme, la citoyenneté et le volontariat dans la région du Sahel	Dori	20	80 000	110%	
21	Organiser le Fora régional au profit des jeunes de la région du Sahel	Dori	90	10 461 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
22	Placer des demandeurs d'emploi en stage dans la région du Sahel (ANPE)	Dori	10	500 000	0%	
23	Placer des jeunes diplômés en stage dans le cadre du PA/ISJD	Dori	10	1 666 670	100%	
24	Former les demandeurs d'emploi en TRE, TIC appliqué dans le cadre du PA/ISJD	Dori	50	1 250 000	122%	
25	Former les demandeurs d'emploi en TRE dans le cadre du PA/ISJD	Dori	10	1 666 670	100%	
26	Assurer la formation initiale des jeunes recrutés au CFP/ ANPE de la région du Sahel	Dori	100	6 432 000	138%	
27	Assurer la formation modulaire qualifiante des apprenants au CFP/ANPE de la région du Sahel	Dori	200	31 631 000	20%	
28	Financer les microprojets du secteur informel dans la région du Sahel (FASI)	Dori	53	23 933 250	37,00%	
29	Former les promoteurs bénéficiaires de prêt du FAPE en techniques de gestion dans la région du Sahel	Dori	30	700 000	0%	
30	Financer des projets de la région du Sahel (FAPE)	Dori	25	62 500 000	60%	
31	Financer des projets de la région du Sahel (FAIJ)	Dori	5	4 000 000	0%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
32	Placer des jeunes formés aux métiers des mines en position de stages de pré-emploi dans la région du Sahel	Dori	16	3 840 000	25%	
33	Former des jeunes diplômés en entrepreneuriat dans le cadre du PA/ISJD dans la région du Sahel	Dori	10	357 140	100%	
34	Former des demandeurs d'emploi en entrepreneuriat dans la région du Sahel	Dori	50	1 136 330	182%	
35	Enregistrer des demandeurs d'emploi dans la région du Sahel	Dori	400	49 140	37%	
36	Diffuser des offres d'emploi dans la région du Sahel	Dori	10	33 330	60,00%	
37	Organiser des tests de recrutement dans la région du Sahel	Dori	10	1 500 000	90%	
38	Prospecter des offres d'emploi dans la région du Sahel	Dori	15	93 750	93%	
39	Promotion des activités de jeunesse	Dori	-	1 500 000	100%	(ressources transférées)
40	promotion des activités de jeunesse	Djibo	-	890 625	100%	(ressources transférées)
41	promotion des activités de jeunesse	Gorom-Gorom	-	890 625	100%	(ressources transférées)

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
42	promotion des activités de	Sebba	-	890 625	100%	(ressources transférées)
	Sous-total MJPEJ			180 644 155		
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT						
1	Construction d'une aire d'abattage	Deou		35 000 000	1%	Les entreprises n'ont pas pu être installées pour raison de sécurité
2	Construction de hangars de marché	Deou	ND	17 200 000	1%	Idem
3	Construction de boutiques	Gorom-Gorom	ND	30 000 000	1%	Idem
4	Construction d'une mini laiterie moderne	Markoye	1	42 000 000	1%	Idem
5	Construction d'une aire d'abattage	Oursi	2	35 000 000	1%	Idem
6	Construction de magasins de stockages	Oursi	ND	35 000 000	1%	Idem
7	Construction d'une aire d'abattage	Tin-Akoff	1	35 000 000	1%	Idem
8	Construction de hangars de marché	Tin-Akoff	ND	17 600 000	1%	Idem
9	construction de magasin de stockage	Oursi	1	35 000 000	1%	Idem
10	Construction de Hall central de marché	Tin-Akoff	1	100 000 000	1%	Idem
11	construction de magasin de stockage	Oursi	1	35 000 000	1%	Idem
12	Construction d'une aire d'abattage	Oursi	2	35 000 000	1%	Idem
13	Construction de boutiques	Bani	ND	20 000 000	1%	Idem

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
14	Construction de hangars de marché	Gorgadji	ND	26 400 000	1%	Idem
15	Construction d'une aire de stationnement	Falagountou	1	100 000 000	1%	Idem
16	Construction de Hall central de marché	Seytenga	2	100 000 000	1%	Idem
17	Construction de boutiques	Arbinda	ND	30 000 000	1%	Idem
18	Construction de hangars de marché	Arbinda	ND	9 600 000	1%	Idem
19	Construction de hangars de marché	Baraboulé	ND	17 200 000	1%	Idem
20	Construction de parcs à vaccination	Baraboulé	ND	25 000 000	1%	Idem
21	Construction de Hall central de marché	Koutougou	ND	100 000 000	1%	Idem
22	Construction de boutiques	Pobé Mengao	ND	30 000 000	1%	Idem
23	Construction de boutiques	Tongomayel	ND	30 000 000	1%	Idem
24	Construction de Hall central de marché	Diguel	1	100 000 000	1%	Idem
25	Construction de Hall central de marché	Tongomayel	1	100 000 000	1%	Idem
26	Construction de Hall central de marché	Baraboulé	1	100 000 000	1%	Idem
27	Construction de Hall central de marché	Nassoumbou	1	100 000 000	1%	Idem

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
28	Réalisation de forage communautaire système de pompage solaire	Kelbo	1	30 000 000	1%	Idem
29	Construction d'une aire d'abatage	Kelbo	1	35 000 000	1%	Idem
30	Construction de parcs à vaccination	Tankougouna dié	ND	50 000 000	1%	Idem
31	Construction de Hall central de marché	Titabé	1	100 000 000	1%	Idem
32	Construction de 13 halls centraux de 64 places chacun	Bani; Sampèlga, Gorgadji, Oursi, Déou, Markoye, Mansila, Tankougouna djé, Boundoré, Solhan, Pobé-Mengao, Kelbo, Arbinda	13	655 445 000	70%	Sites non disponibles pour Oursi et Gorgadji. Impossibilité d'accès pour raison sécuritaire à Gorgadji. Site de Boundorénon démarré. Travaux suspendus pour Arbinda. Travaux en arrêt par l'entreprise à Kelbo, Pobé-Mengao pour raison sécuritaires.
33	Réalisation d'ouvrages complémentaires au marché de Sampèlga	Sampèlga	1	101 850 000	100%	RAS

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
34	Réalisation d'ouvrages complémentaires au marché de Falagountou	Falagountou	2	45 590 000	90%	Le site n'a été libéré que le 30 Avril 2019. Difficultés de mobilisation de soudeurs pour les hangars (situation sécuritaire).
35	Réalisation d'ouvrages complémentaires au marché de Gangaol (Bani)	Gangaol (Bani)	1	53 350 000	95%	Assainissement pluvial, Terrassement et finition en cours
36	Réalisation d'ouvrages complémentaires au marché de Gorom-Gorom	Gorom-Gorom	1	64 990 000	92%	Difficultés de mobilisation de soudeurs pour les hangars (situation sécuritaire). Mobilisation en cours à partir d'autres localités
37	Construction d'ouvrages complémentaires au marché de Sebba	Sebba	1	97 970 000	85%	Assainissement pluvial en cours.
38	Construction du marché central de Solhan	Solhan	1	90 210 000	100%	RAS
39	Construction d'ouvrages complémentaires au marché de Mansila	Mansila	1	14 550 000	80%	Retard dû à la non-accessibilité du site pendant l'hivernage
40	Réalisation d'ouvrages complémentaires dans la gare routière de Seytenga	Seytenga	1	179 450 000	75%	Le contrat initial du PEA a été résilié et un autre contrat a été signé pour la finalisation du PEA et l'alimentation du nouveau

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
						Commissariat de Police.
41	Réalisation d'ouvrages complémentaires dans la gare routière de Dori	Dori	2	271 600 000	100%	RAS
42	Transformation du PEA de Piladi en AEPS	Piladi	1	90 000 000	5%	Processus suspendu pour raison sécuritaire
43	Réalisation d'ouvrages complémentaires dans le marché à bétail de Koutougou	Koutougou	1	43 650 000	2%	Travaux suspendus du fait des menaces sécuritaires accrues
44	Réalisation d'ouvrages complémentaires dans le marché à bétail de Titabé : 1 hangar de courtage, 1 PEA	Titabé	2	43 650 000	100%	RAS
45	Réalisation dans la commune de Kelbo d	Kelbo	03	41 225 000	65%	Un bloc de 03 boutiques sera réalisé en lieu et place du cloisonnement et des latrines. Travaux en arrêt par l'entreprise pour raison sécuritaire. Difficulté d'acheminer le matériel pour la poursuite des travaux

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
46	Réalisation de la radio communale de Tankougounadié (réhabilitation 2 bâtiments, équipements Radio et formations techniques)	Tankougounadié	1	0	15%	Une nouvelle demande de fréquence radio a été réintroduite auprès du CSC depuis mars.
47	Réalisation dans la commune de Déou, 1 Parking, 4 blocs de latrines	Déou	1	18 430 000	75%	Travaux fréquemment interrompus pour raisons de sécurité
48	Réalisation dans la commune de Oursi: 1 Parking, 4 bloc de latrines	Oursi	1	18 430 000	0%	Site non disponible
49	Réalisation dans la commune d'Arbinda: 4 blocs de latrines (soit 2 pour chacun des sites)	Arbinda	1	14 550 000	10%	Travaux suspendus pour des raisons sécuritaires.
50	Réalisation dans la commune de Baraboulé: 02 Parkings, 4 blocs de latrines, à Baraboulé et Pétégolit	Baraboulé et Pétégolit	1	22 310 000	40%	Le site de Pétégolit est inaccessible pour des raisons sécuritaires. Travaux en arrêt par entreprise pour raison sécuritaire.
51	Réalisation dans la commune de Nassoumbou: Bloc de 4 latrines à Bourou	Nassoumbou et Bourou	1	14 550 000	0%	Le site est inaccessible pour des raisons sécuritaires
52	Réalisation dans la commune de Pobé-Mengao: 4 Bloc de latrines	Pobé-Mengao	1	14 550 000	80%	Travaux en arrêt par l'entreprise pour raison sécuritaire.
53	Réalisation dans la commune de Tongomayel: 4	Tongomael (Silgadji et Taouremba)	1	29 100 000	0%	Site non accessible pour des raisons sécuritaires

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
	Blocs de latrines à Silgadji et 4 Blocs de latrines à Taouremba					
54	Réalisation dans la commune de Boundore: 02 Bloc de latrines	Boundoré	1	7 275 000	0%	Difficulté de libération du site jusqu'en juillet. Après l'hivernage, la mobilisation de l'entreprise tarde à se concrétiser. Relance et suivi en cours
55	Réalisation dans la commune de Markoye: 02 Bloc de latrines	Markoye	1	7 275 000	90%	RAS
56	Réalisation de 5 sites maraichers	Diguel, Djibo, Kelbo, Nassoumbou et PobéMengao	5	223 100 000	5%	Appels d'offres infructueux après 4 relances. Sites non accessibles pour des raisons sécuritaires.
Sous-total MINEFID				3 718 100 000		
AXE 5: GESTION DU PROGRAMME ET APPUI INSTITUTIONNEL						
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT						
1	Elaboration de la cartographie des interventions des PTF	Région du Sahel, Région du Nord	1	PM	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
2	Élaboration d'une stratégie de passation de marché en zones fragiles	régions du PUS-BF	1	30 000 000	25%	
3	Élaboration d'un plan de sécurisation des investissements dans les zones fragiles	régions du PUS-BF	1	PM	50%	
4	Ténue des cadres régionaux de suivi du PUS-BF	régions du PUS-BF	6	50 000 000	100%	
5	Organisation des CCO des projets PBF	région du Nord et région du Sahel	4	PM	100%	
6	Elaboration d'un plan de communication du PUS-BF	régions du PUS-BF	1	PM	100%	
7	Elaboration d'un logo du PUS-BF	régions du PUS-BF	1	PM	100%	
8	Elaboration d'un site web du PUS-BF	régions du PUS-BF	1	PM	100%	
9	Organisation des sessions 2019 du COS du PUSBF	régions du PUS-BF	1	PM	100%	
10	Elaboration du décret d'allègement dans le cadre du PUS-BF	régions du PUS-BF	1	PM	100%	
11	Organisation des réunions des points focaux	régions du PUS-BF	12	PM	100%	
12	Organisation des ateliers de planification dans les nouvelles régions	Nord, Centre-Nord, Est,	4	40 000 000	100%	

N°	Activité	Localisation	Qté	Coût en FCFA	Taux d'exécution en %	Observations/ Analyse des écarts
		Centre-Est et Boucle du Mouhoun				
13	Organisation des cadres de concertation des PTF intervenant dans la zone du PUS-BF	régions du PUS-BF	2	PM	100%	
	Sous-total MINEFID			120 000 000		

Annexe 2 : Situation d'exécution financière détaillée des actions par ministère au 31/12/2020

Sources de financement	Prévisions annuelles (PTA) (A)	Paiements effectués (B)	Taux d'exécution (B/A)*100
MINISTERE DE LA SECURITE (MSECU)			
Etat	4 272 705 391	533 180 963	12%
Bailleurs	4 837 205 902	994 906 177	21%
SOUS-TOTAL MSECU	9 109 911 293	1 528 087 140	17%
MINISTERE DES INFRASTRUCTURES (MI)			
Etat	19 257 798 989	16 247 012 459	84,37%
Bailleurs	49 687 608 733	6 286 295 379	12,65%
SOUS-TOTAL MI	68 945 407 722	22 533 307 838	32,68%
MINISTERE DU DEVELOPPEMENT DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DES POSTES (MDENP)			
Etat	15 000 000	10 000 000	66,67%
Bailleurs	2 836 342 560	1 545 277 760	54,48%
SOUS-TOTAL MI	2 851 342 560	1 555 277 760	54,55%
MINISTERE DE L'ENERGIE (ME)			
Etat	631 777 337	366 000 000	57,93%
Bailleurs	6 317 773 375	3 664 308 557	58,00%

Sources de financement	Prévisions annuelles (PTA) (A)	Paiements effectués (B)	Taux d'exécution (B/A)*100
SOUS-TOTAL ME	6 949 550 712	4 030 308 557	57,99%
MINISTERE DE LA FEMME, DE LA SOLIDARITE NATIONALE, DE FAMILLE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE (MFSNFAC)			
Etat	9 601 853 359	7 969 538 288	83,00%
Bailleurs			
SOUS-TOTAL MFSNF	9 601 853 359	7 969 538 288	83,00%
MINISTERE DE LA SANTE (MS)			
Etat	2 947 184 928	2 564 050 887	87,00%
Bailleurs			
SOUS-TOTAL MSANTE	2 947 184 928	2 564 050 887	87,00%
MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (MEA)			
Etat	11 206 770 000	2 689 624 800	24%
Bailleurs	4 345 000 000	4 806 470 000	111%
SOUS-TOTAL MEA	15 551 770 000	7 496 094 800	48%
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA PROMOTION DES LANGUES NATIONALES (MENAPLN)			
Etat	1 463 108 496	643 767 738	44,00%
Bailleurs			
SOUS-TOTAL MENAPLN	1 463 108 496	643 767 738	44,00%

Sources de financement	Prévisions annuelles (PTA) (A)	Paiements effectués (B)	Taux d'exécution (B/A)*100
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION, DE LA DECENTRALISATION ET DE LA COHESION SOCIALE (MATD-CS)			
Etat	646 872 792	184 872 792	29%
Bailleurs			
SOUS-TOTAL MATD-CS	646 872 792	184 872 792	29%
MINISTERE DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT (MUH)			
Etat	4 272 705 391	533 180 963	12%
Bailleurs	4 837 205 902	994 906 177	21%
SOUS-TOTAL MUH	9 109 911 293	1 528 087 140	17%
MINISTERE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'ARTISANAT (MCIA)			
Etat	300 000 000	33 500 000	11%
Bailleurs	6 000 000	800 000	13%
SOUS-TOTAL MCIA	306 000 000	34 300 000	11%
MINISTERE DES DROITS HUMAINS ET DE LA PROMOTION CIVIQUE (MDHPC)			
Etat	30 139 385	16 275 268	54%
Bailleurs			
SOUS-TOTAL MDHPC	30 139 385	16 275 268	54%

Sources de financement	Prévisions annuelles (PTA) (A)	Paiements effectués (B)	Taux d'exécution (B/A)*100
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION (MESRSI)			
Etat	26 000 000	26 000 000	100%
Bailleurs			
SOUS-TOTAL MESRSI	26 000 000	26 000 000	100%
MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MRAH)			
Etat	2 135 773 549	2 065 573 519	97%
Bailleurs	1 423 849 033	1 377 049 013	97%
SOUS-TOTAL MRAH	3 559 622 582	3 442 622 532	97%
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AMENAGEMENTS HYDROAGRIQUES (MAAH)			
Etat	214 806 870	110 449 500	51%
Bailleurs	6 203 110 323	2 333 088 760	38%
SOUS-TOTAL MAAH	6 417 917 193	2 443 538 260	38%
MINISTERE DES SPORTS ET LOISIRS (MSL)			
Etat	97 847 260	30 332 651	31%
Bailleurs			
SOUS-TOTAL MSL	97 847 260	30 332 651	31%

Sources de financement	Prévisions annuelles (PTA) (A)	Paiements effectués (B)	Taux d'exécution (B/A)*100
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DE LA PROMOTION DE L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES (MJPEJ)			
Etat	180 644 155	105 852 015	59%
Bailleurs			
SOUS-TOTAL MSL	180 644 155	105 852 015	59%
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT (MINEFID)			
Etat	120 000 000	96 000 000	80%
Bailleurs	3 718 100 000	2 230 860 000	60%
SOUS-TOTAL MINEFID	3 838 100 000	2 326 860 000	61%
TOTAL GENERAL	134 683 633 019	54 428 865 109	40,41%

Annexe 3 : Etat de mise en œuvre des conclusions du COS au cours de l'année 2019

Éléments de décisions du COS	Etat de mise en œuvre au 31 décembre 2019	Observations
RESOLUTIONS		
<p>Résolution 1 : Adoption du PTAB 2019 du PUS-BF Considérant les besoins sécuritaires et socioéconomiques des populations des régions du Nord et du Sahel, et s'appuyant sur les orientations données par le Gouvernement à travers l'adoption du Programme d'urgence pour le Sahel, le COS adopte le plan de travail annuel 2019 du PUS-BF dont le coût s'élève à 147,360 milliards de FCFA avec un gap de financement de 38,47 milliards de francs CFA.</p>	Exécuté à 100%	La mise en œuvre de cette résolution s'est traduite par la concrétisation d'actions majeures au niveau des différents ministères
<p>Résolution 2 : Accélération du processus d'élaboration de la stratégie des marchés publics adaptée aux zones fragiles Conscient des difficultés que rencontrent les entreprises dans l'exécution des marchés publics dans les zones fragiles du pays et constatant le préjudice causé par la non réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des populations, le COS invite le MINEFID en collaboration avec les structures concernées à accélérer le processus d'élaboration de la stratégie des marchés publics adaptée aux zones fragiles et de son plan d'actions.</p>	Exécuté à 100%	La stratégie a été adoptée par le Conseil des Ministres en sa séance du 19 juin 2019
<p>Résolution 3 : Opérationnalisation du cadre régional de suivi du PUS-BF</p>		

Eléments de décisions du COS	Etat de mise en œuvre au 31 décembre 2019	Observations
<p>Conscient des enjeux liés à l'exécution efficace du programme, et tenant compte de l'extension du PUS-BF aux régions de l'Est, du Centre-Est, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun, le COS instruit le Ministre de l'économie, des finances et du développement à prendre les dispositions nécessaires pour rendre opérationnels les dispositifs de suivi du PUS-BF aux niveaux de ces régions.</p>	<p>Exécuté à 100%</p>	<p>Les cadres ont été installés respectivement des régions du Région du Centre-Est, du CentreNord, de la Boucle du Mouhoun et du Région de l'Est).</p>
<p>Résolution 4 : Accélération du processus d'élaboration de la stratégie des marchés publics adaptée aux zones fragiles Conscient des difficultés que rencontrent les entreprises dans l'exécution des marchés publics dans les zones fragiles du pays et constatant le préjudice causé par la non réalisation des infrastructures socio-économiques au profit des populations, le COS invite le MINEFID en collaboration avec les structures concernées à accélérer le processus d'élaboration de la stratégie des marchés publics adaptée aux zones fragiles et de son plan d'actions. Par ailleurs, il invite les partenaires techniques et financiers à soutenir le Gouvernement dans cet exercice.</p>	<p>En cours</p>	<p>Des Termes de référence ont été élaborés et validés avec la DGCMEF. L'ARCOP a aussi été désignée pour participer à la réalisation de l'étude. Dans la conduite du processus d'élaboration de cette stratégie, la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'Union Européenne se sont engagées à accompagner le Gouvernement tant sur le plan financier que technique.</p>
RECOMMANDATIONS		
<p>Recommandation 1 : Reconduction de la mesure portant sur la procédure de passation des marchés par entente directe Au regard des résultats atteints dans l'exécution des marchés liés en</p>		<p>Le décret n°2019-351/MINEFID/CAB du 08 août 2019 portant allégement des</p>


Eléments de décisions du COS	Etat de mise en œuvre au 31 décembre 2019	Observations
<p>grande partie à l'allègement des procédures de passation des marchés adopté par le Gouvernement en 2018, et conscient de l'urgence d'agir, le COS recommande au Gouvernement de reconduire la mesure portant allègement des procédures de passation des marchés par entente directe pour la mise en œuvre du PTA 2019 du PUS-BF.</p>	<p>En cours</p>	<p>conditions de recours à la procédure d'entente directe a été adopté. Un arrêté n°2019351/MINEFID/CAB du 08 août 2019 a été pris en vue de fixer la liste des investissements concernés par ce décret</p>
<p>Recommandation 2 : Finalisation du plan de sécurisation des investissements du PUS-BF Au regard des cas d'abandon, de suspension ou arrêt de plusieurs chantiers, mais aussi de la destruction des infrastructures réalisées par le PUS-BF dues à des actes terroristes, le COS recommande au Gouvernement d'élaborer urgemment un plan de sécurisation des investissements du programme. Ce plan devra apporter des réponses immédiates et adaptées à la nature des risques et de l'environnement pour permettre d'une part la réalisation des investissements prévus dans les zones fragiles du PUS-BF dans des meilleures conditions, et d'autre part la sécurisation desdits investissements pour servir aux populations.</p>	<p>En cours</p>	<p>Une note de cadrage définissant la méthodologie, les différentes phases, l'organisation et la feuille de route a été élaborée. En outre, les outils de collecte de données ont été transmis aux différentes DGESS pour être renseignées. L'élaboration du plan de sécurisation est en cours d'élaboration avec les Ministères en charge de la défense et de la sécurité en vue de la proposition des actions de sécurisation</p>
<p>Recommandation 3 : mise en place d'un cadre institutionnel de concertation Au vu des résultats satisfaisants de l'atelier sur la cartographie des interventions des PTF qui a permis d'une part, d'avoir une visibilité de tous les projets ou programmes exécutés en faveur du PUS-BF et, d'autre part, d'assurer une cohérence et une synergie desdites</p>	<p>Exécuté à 100%</p>	<p>Les rencontres périodiques Gouvernement-TROIKA ont constitué un cadre de dialogue politique entre les deux parties autour du PUS-BF. Dans le cadre</p>

Eléments de décisions du COS	Etat de mise en œuvre au 31 décembre 2019	Observations
<p>interventions dans la zone d'intervention du PUS-BF, le COS recommande au Gouvernement d'institutionnaliser ce cadre de concertation entre l'Etat et les partenaires intervenant dans les zones d'intervention du PUS-BF.</p>		<p>des rencontres d'échanges techniques sur la contribution des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) à la mise en œuvre du PUS-BF, des réunions se sont tenues à Ouagadougou les 18 et 19 juin 2019 et le 19 novembre 2019</p>
<p>Recommandation 4 : mise en place d'un mécanisme pour désintéresser les entreprises ayant des chantiers achevés non réceptionnés</p> <p>Considérant les difficultés que rencontrent certaines entreprises qui, malgré le contexte sécuritaire, ont achevé leurs chantiers, mais peinent à entrer dans leurs fonds du fait des difficultés de réception par l'Etat. En attendant que les conditions sécuritaires soient réunies pour permettre la réception des infrastructures achevées, le COS recommande au Gouvernement de prendre les dispositions exceptionnelles en vue de désintéresser les entreprises concernées qui créent de l'emploi et qui risquent de disparaître.</p>	<p>En cours</p>	<p>Une liste des marchés exécutés et en attente de réception (provisoire ou définitive) avec les situations détaillées de certains ministères concernés a été établie.</p>

Annexe 4 : Liste des ministères du PUS-BF


1. Ministère des ressources animales et halieutiques
2. Ministère des sports et loisirs et loisirs
3. Ministère des infrastructures
4. Ministère de l'économie, des finances et du développement
5. Ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la cohésion sociale
6. Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire
7. Ministère de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales
8. Ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat
9. Ministère de l'eau et de l'assainissement
10. Ministère de la sécurité
11. Ministère de la défense nationale et des anciens combattants
12. Ministère de l'agriculture et des aménagements hydro-agricoles
13. Ministère de la santé
14. Ministère des enseignements secondaires, de la recherche scientifique et de l'innovation
15. Ministère de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes
16. Ministère de l'énergie
17. Ministère de de l'urbanisme et de l'habitat
18. Ministère de développement de l'économie numérique et des postes.
19. Ministère de la promotion des droits humains

ZONES D'INTERVENTION DU PROGRAMME D'URGENCE DU SAHEL (PUS) ELARGI



LEGENDE

•	Chef lieu de commune	—	Limite de commune
●	Chef lieu de province	—	Limite de province
■	Chef lieu de région	—	Limite de région
—	Route départementale	■	Zone d'intervention du PUS
—	Route régionale	FOUTOURI	Nom de commune
—	Route nationale	TAPOA	Nom de province
		EST	Nom de région



SOURCE: BNDT 2012/ PUS

DGDT/DGOT, Avril 2019